

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
खत्याड गाउँपालिका मुगु
वार्षिक प्रगति

१.आर्थिक वर्ष २०७४।०७५
२.बजेट उपशीर्षक नं.
३.मन्त्रालय: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन म
४.आयोजनाको नाम: गाउँपालिका अनुदान (सिचाई
५.आयोजना प्रमुखको नाम: मणिचन्द्र कार्की
६.यस अवधिको बजेट रु २१४००

७.यस अवधिको खर्च रु २०३२८
क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार: रु २१४००
२.संस्था : ०।०
३ .जनसहभागिता : ०।०
ख) वैदेशिक १.ऋण :

२ संस्था : ०।०
३ जनसहभागिता : ०।०
६.१ ख) वैदेशिक १.ऋण
२.अनुदान

२.अनुदान :
८.वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत : प्रतिशत
९.शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):
१०.वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

६.२ ग) दातृ संस्था

रकम रु हजारमा

सि.नं.	कार्यक्रम / विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कूल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	बजेट	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	नुनदिना चुचेकोट सि.कु. निर्माण	गोटा	१	३७४	८००	१	८००।०	१००	०	०	०	०	०
२	दयाधारा कर्मासि सि.कु. निर्माण	गोटा	१	२८०	६००	१	६००।०	१००	०	०	०	०	०
३	जोगिलेख देखि गैचौर सि.कु. निर्माण	गोटा	१	४६७	१०००	१	१०००।०	१००	०	०	०	०	०
४	ढाँण सि.कु. निर्माण	गोटा	१	१८७	४००	१	४००।०	१००	०	०	०	०	०
५	डाडाँज्युला सि.कु. निर्माण	गोटा	१	१८७	४००	१	४००।०	१००	०	०	०	०	०
६	लमपाटे सि.कु.	गोटा	१	३२७	७००	१	७००।०	१००	०	०	०	०	०
७	नुन दिने सि.कु. निर्माण	गोटा	१	०।९३	२००	१	२००।०	१००	०	०	०	०	०

८	दोगारी वाट डिम्ना सि.कु. निर्माण	गोटा	१	३७४	८००	१	८००१०	१००	०	०	०	०	०
९	गडीया सि.कु. निर्माण	गोटा	१	०१३	२००	१	२००१०	१००	०	०	०	०	०
१०	ईजरकाटीया सि.कु. योजना	गोटा	१	४६७	१०००	१	१०००१०	१००	०	०	०	०	०
११	वर्मा केरै सि.कु. निर्माण	गोटा	१	३७४	८००	१	८००१०	१००	०	०	०	०	०
१२	तातोपानी सि.कु. निर्माण माभचौर	गोटा	१	०१३	२००	१	२००१०	१००	०	०	०	०	०
१३	लिगुरे खोला देखी देउमाडु सि.कु. निर्माण	गोटा	१	४६७	१०००	१	१०००१०	१००	०	०	०	०	०
१४	धमखेत सि.कु. निर्माण	गोटा	१	२३४	५००	१	५००१०	१००	०	०	०	०	०
१५	नौलाखेत सि.कु. निर्माण	गोटा	१	२१०	४५०	१	४५०१०	१००	०	०	०	०	०
१६	माथिकुला सि.कु. निर्माण	गोटा	१	११६८	२५००	१	२५००१०	१००	०	०	०	०	०
१७	धारा सि.कु. निर्माण	गोटा	१	५६१	१२००	१	१२००१०	१००	०	०	०	०	०
१८	विहानी सि.कु. निर्माण	गोटा	१	२८०	६००	१	६००१०	१००	०	०	०	०	०
१९	पारी सियाघाट सि.कु. सुकाठीक	गोटा	१	२३४	५००	१	५००१०	१००	०	०	०	०	०
२०	घाटन्युला सि.कु. सुकाठीक	गोटा	१	२३४	५००	१	५००१०	१००	०	०	०	०	०
२१	कुनावगर सि.कु. निर्माण क्रमागत	गोटा	१	३९७	८५०	१	८५०१०	१००	०	०	०	०	०
२२	ओखलढुगा खोर सि.कु. रिगा ठामलेख क्रमागत	गोटा	१	४६७	१०००	१	१०००१०	१००	०	०	०	०	०

२३	विरि वन्याघाट सि.कू. आम	गोटा	१	२३४	५००	१	५००१०	१००	०	०	०	०	०
२४	रारा दुवाडी सि.कू. निर्माण	गोटा	१	३२७	७००	१	७००१०	१००	०	०	०	०	०
२५	खेतडुग्री काउलारुख सि.कू. निर्माण	गोटा	१	३२७	७००	१	७००१०	१००	०	०	०	०	०
२६	ह्याङ्गलु लिपट् सिचाई योजना	गोटा	१	७४८	१६००	१	५२८१०	३३	०	०	०	०	०
२७	रिगा जैसिपिपल देखि पित्तमाडु हुदै कुल्यासम्म सि.कू. निर्माण	गोटा	१	३७४	८००	१	८००१०	१००	०	०	०	०	०
२८	चाट्टे वगर सल्लेरुख सि.कू. निर्माण			३२७	७००		७००१०	१००	०	०	०	०	०
२९	चुलि कालाजुर सि.कू. मर्मत			०१३	२००		२००१०	१००	०	०	०	०	०
	जम्मा			१००	२१४००		२०३२८	९५	०	०	०	०	०

द्रष्टव्य: १ सालबसाली रुपमा संचालन हुने कार्यक्रमको हकमा महल नं.१३ र १४ भर्नु पर्दैन

२ वार्षिक लक्ष प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.ब.को प्रगति महल नं.७, ८ र ९ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं.१०, ११ र १२ भर्नु पर्दैन ।