

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

खत्याड गाउँपालिका भूग

वार्षिक प्रगति

१.आर्थिक वर्ष २०७४/०७५

२.बजेट उपशीर्षक नं.

३.मन्त्रालय: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

४.आयोजनाको नाम: गाउँपालिका अनुदान (शिक्षा)

५.आयोजना प्रमुखको नाम: मणिचन्द्र कार्की

६.यस अवधिको बजेट रु १३५३०

२ संस्था : ०१०

३ जनसहभागिता : ०१०

६.१ ख) वैदेशिक १.ऋण

२.अनुदान

७.यस अवधिको खर्च रु १२२९३

क) आन्तरिक १.नेपाल सरकार: रु १३५३०

२.संस्था : ०१०

३.जनसहभागिता : ०१०

ख) वैदेशिक १.ऋण :

२.अनुदान :

८.वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत : प्रतिशत

९.शुरु देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा):

१०.वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

६.२ ग) दातृ संस्था

रकम रु हजारमा

सि.नं.	कार्यक्रम / विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	बजेट	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	नि.मा.वि कर्मासि फिल्ड निर्माण	गोटा	१	७३९	१०००	१	१०००	१०००	०	०	०	०	०
२	प्रा.वि साटवाडा	गोटा	१	३७०	५००	१	५००	१०००	०	०	०	०	०
३	मा.वि. फिल्ड निर्माण	गोटा	१	१८४८	२५००	१	२५००	१०००	०	०	०	०	०
४	मा.वि. बुगा शैक्षिक सामग्री	गोटा	१	३७०	५००	१	०	०	०	०	०	०	०
५	जिउका विज्ञान प्रयोगशाला	गोटा	१	७३९	१०००	१	१०००	१०००	०	०	०	०	०
६	श्रीमष्टा नि.मा.वि फर्निचर निर्माण	गोटा	१	५१९७	७००	१	७००	१०००	०	०	०	०	०
७	भगवति नि.मा.वि लामु फर्निचर निर्माण	गोटा	१	५१९९	८००	१	८००	१०००	०	०	०	०	०
८	सरस्वती प्रा.वि आम फर्निचर सहयोग	गोटा	१	०३७	५०	१	५०	१०००	०	०	०	०	०
९	सर्वोदय उ.मा.वि सुकाढीक मन्दिर निर्माण	गोटा	१	२९६	४००	१	१३२०	३३०	०	०	०	०	०
१०	ने.रा.नि.मा.वि रिगा फिल्ड निर्माण	गोटा	१	१४८	२००	१	२००	१०००	०	०	०	०	०
११	मष्टा प्रा.वि ठामलेख घेरवार सहयोग	गोटा	१	२९६	४००	१	४००	१०००	०	०	०	०	०
१२	डाडाकोट प्रा.वि. घेरवार	गोटा	१	५१९७	७००	१	२३१०	३३०	०	०	०	०	०
१३	हयाचुडी प्रा.वि फिल्ड निर्माण	गोटा	१	१८५	२५०	१	२५०	१०००	०	०	०	०	०
१४	मा.वि. हयाङ्गु विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण	गोटा	१	५१९९	८००	१	८००	१०००	०	०	०	०	०
१५	रातापानि क्याम्पस घेरवार	गोटा	१	५१९९	८००	१	८००	१०००	०	०	०	०	०
१६	मा.वि विद्यालयमा फर्निचर निर्माण योजना	गोटा	१	२९६	४००	१	४००	१०००	०	०	०	०	०
१७	किटेनी वैकल्पिक विद्यालय मर्मत	गोटा	१	०९६	१३०	१	१३०	१०००	०	०	०	०	०
१८	रिखिया मा.वि. घेरवार	गोटा	१	५१९९	८००	१	८००	१०००	०	०	०	०	०
१९	पंचोदय उच्च मा.वि.नर्खाजि भवन निर्माण	गोटा	१	७३९	१०००	१	१०००	१०००	०	०	०	०	०
२०	प्रगतिशिल बालविकास केन्द्र श्रीकोट	गोटा	१	१४८	२००	१	२००	१०००	०	०	०	०	०
२१	जे.टी.एम.बाल आश्रम	गोटा	१	२९६	४००	१	४००	१०००	०	०	०	०	०
जम्मा				१००	१३५३०		१२२९३	९०९	०	०	०	०	०

टिप्पण्यः १ सालवसाली रुपमा संचालन हुने कार्यक्रमको हकमा महल नं.१३ र १४ भर्नु पर्दैन

२ वार्षिक लक्ष प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व.को प्रगति महल नं.७, ८ र ९ मा उल्लेख हुने भएकोले महल नं.१०, ११ र १२ भर्नु पर्दैन ।