



खत्याड गाउँपालिकाको कार्यालय खत्याड मुगु'

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

आ=व २०८०।०८१


प्रस्तोता :

बासुदेव कार्की
नि प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृत¹




नमस्कार
स्वागत छ यहाँहरूलाई

प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिका छुट्याउने नक्शा



भू उपयोगको नक्शा

खत्याड गाउँपालिकाको भूउपयोग



परिचय M (Introduction)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

मुगु जिल्लाको दक्षिण पश्चिम तर्फ अवस्थित खत्याड गाउँपालिका साविकका ७ वटा गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेको क्षेत्र हो । कुल २८१.१२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिका मुगु जिल्लाकै अत्यन्त उर्भर भूमिको रूपमा चिनिन्छ ।

नामाकरण:

प्राचिन ऐतिहासिक काल देखि रारा ताल उद्गम स्थलका रूपमा रहि साविक का ७ वटै गाउँ विकास समितिको मध्य भागबाट बग्ने खत्याड खोलाका नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको छ ।

परिचयः

क्षेत्रफलः २८१ . १२ वर्ग कि . मि

सिमानाः

पुर्वः रारा छायानाथ नगरपालिका

पश्चिमः बाजुरा

उत्तरः शोरु गाउँपालिका र हुम्ला जिल्ला

दक्षिणः जुम्ला र कालिकोट

जनसंख्या विवरण

जम्मा घरधुरी संख्याः ३५२५

कुल जनसंख्याः १८८३२

पुरुषः ९५१३

महिलाः ९३१९

श्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार

क्रमशः . . .

- जनघनत्व: ६६ . ९८/Km²
- जम्मा वडा संख्या: ११
- सडक सेवा: ७० कि.मि
- खेतियोग्य जमिन: १४.२४ प्रतिशत ४०.०४ वर्ग कि.मि
- वन क्षेत्र: ६८ प्रतिशत
- स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य चौकि ६ वटा । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १ वटा । आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ५ वटा । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ ४ वटा प्रसुती गृह ९ वटा
- शैक्षिक सस्थाहरु:
 १. सामुदायिक:४०
 - क. आधारभुत १ देखि ५ सम्म २४ वटा
 - ख. आधारभुत १ देखि ८ सम्म ४ वटा
 - ग. माध्यामिक १ देखि १० सम्म ७ वटा
 - घ. माध्यामिक १ देखि १२ सम्म ५ वटा
 २. संस्थागत ३ वटा
 ३. समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्र ७ वटा
 ४. सामुदायिक अध्यायन केन्द्र ५ वटा

क्रमशः ...

| सि न | विवरण | सख्या |
|------|------------------------------|-------|
| १ | दर्ता | २०४७ |
| २ | चलानी | २५१३ |
| ३ | ब्यावसाय फर्म दर्ता | १९ |
| ४ | ब्यावसाय नविकरण | १० |
| ५ | सहकारी संस्था | १६ |
| ६ | बाल क्लव | २३ |
| ७ | बाल संजाल | ११ |
| ८ | महिला संजाल | ११ |
| ९ | टोल विकास संस्था | ११ |
| १० | किशोरी समुह | ० |
| ११ | युवा क्लव | ० |
| १२ | अपाङ्गता संजाल पालिका स्तरीय | १० |
| १३ | आमा समुह | ० |

खत्याड गा.पा. कृषि विकास शाखामा आ.व ०८०/०८१ सम्म दर्ता तथा नविकरण भएका कृषक समुह र कृषि फार्महरू

| क्र. सं. | वडाको विवरण | दर्ताको अवस्था | | नविकरण अवस्था | | कैफियत |
|--------------|----------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------|
| | | कृषक समुह | कृषि फार्म | कृषक समुह | कृषि फार्म | |
| १ | वडा नं. ०१, अन्तर्गत | ४ | १ | २ | ० | |
| २ | वडा नं. ०२ | ५ | ५ | २ | १ | |
| ३ | वडा नं. ०३ | १३ | ९ | २ | २ | |
| ४ | वडा नं. ०४ | ७ | ४ | ५ | २ | |
| ५ | वडा नं. ०५ | ७ | २ | ४ | १ | |
| ६ | वडा नं. ०६ | ५ | २ | ३ | १ | |
| ७ | वडा नं. ०७ | ६ | ८ | ८ | २ | |
| ८ | वडा नं. ०८ | ६ | २ | १ | १ | |
| ९ | वडा नं. ०९ | ३ | ८ | ० | २ | |
| १० | वडा नं. १० | ३ | १ | ० | ० | |
| ११ | वडा नं. ११ | ९ | ८ | ३ | २ | |
| जम्मा | | ६७ | ५० | ३० | १८ | |

खत्याड गा.पा. पशु सेवा शाखामा आ.व ०८०/०८१ सम्म दर्ता तथा नविकरण भएका कृषक समुह र कृषि फार्महरू

| क्र. सं. | वडाको विवरण | दर्ताको अवस्था | | नविकरण अवस्था | | कैफियत |
|--------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|--------|
| | | पशुपालन कृषक समुह | पशु फार्म | पशुपालन कृषक समुह | पशु फार्म | |
| १ | वडा नं. ०१, अन्तर्गत | ० | ५ | ० | ० | |
| २ | वडा नं. ०२ | ३ | ६ | ० | १ | |
| ३ | वडा नं. ०३ | ३ | ७ | ० | ० | |
| ४ | वडा नं. ०४ | २ | १८ | ० | ० | |
| ५ | वडा नं. ०५ | ३ | ३ | १ | १ | |
| ६ | वडा नं. ०६ | १ | १० | ० | ४ | |
| ७ | वडा नं. ०७ | ४ | १४ | ० | २ | |
| ८ | वडा नं. ०८ | ० | १० | ० | १ | |
| ९ | वडा नं. ०९ | ० | १७ | ० | ४ | |
| १० | वडा नं. १० | १ | १ | ० | १ | |
| ११ | वडा नं. ११ | १ | १३ | ० | ० | |
| जम्मा | | १८ | १०४ | १ | १४ | |

अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता (पञ्जिकरण) ?

- जन्म दर्ता - 807
- विवाह दर्ता - 131
- बसाईसरी आएको दर्ता संख्या -7
- बसाईसरी आएको सदस्य संख्या -7
- बसाईसरी जाने दर्ता संख्या - 38
- बसाईसरी जाने सदस्य संख्या -96
- सम्बन्ध विच्छेद - 1
- मृत्यु - 106
- जम्मा घटना दर्ता संख्या - १०९०

विशेष घटना

- धर्मपुत्र/पुत्री ग्रहण - ०
- शिशु मृत्यु - ०
- मृत जन्म - ०



व्यक्तिगत घटना दर्ता वडा अनुसार गरिएका अनलाइन दर्ता आ.व. २०८०।०८१

| वडा नं. | जन्म | | मृत्यु | | सम्बन्ध विच्छेद | विवाह | बसाइ सरी आएको | | बसाइ सरी जाने | | जम्मा |
|---------|-------|-------|--------|-------|-----------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | | | दर्ता संख्या | सदस्य को संख्या | दर्ता संख्या | सदस्य को संख्या | |
| १ | १८ | ८ | ४ | १ | | ७ | १ | १ | | | ३९ |
| २ | ३८ | ४१ | ९ | ३ | | १३ | | | ५ | १२ | १०९ |
| ३ | ५१ | ५३ | ६ | ४ | | १३ | | | ७ | १९ | १३४ |
| ४ | ५३ | ४७ | ११ | २ | | १४ | | | ३ | ६ | १३० |
| ५ | २९ | ३३ | ९ | ३ | | १५ | | | ४ | ११ | ९३ |
| ६ | ३५ | ३० | ४ | १ | | ८ | | | | | ७८ |

व्यक्तिगत घटना दर्ता वडा अनुसार गरिएका अनलाइन दर्ता आ.व. २०८०।०८१

| वडा नं. | जन्म | | मृत्यु | | सम्बन्ध विच्छेद | विवाह | बसाइ सरी आएको | | बसाइ सरी जाने | | जम्मा |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | | | दर्ता संख्या | सदस्य को संख्या | दर्ता संख्या | सदस्य को संख्या | |
| ७ | 26 | 31 | 4 | 3 | | 8 | | | 3 | 8 | 75 |
| ८ | 49 | 46 | 2 | 4 | | 14 | 1 | 1 | 7 | 23 | 123 |
| ९ | 31 | 29 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92 |
| १० | 32 | 37 | 6 | 2 | | 11 | | | 2 | 4 | 90 |
| ११ | 53 | 3७ | 11 | 3 | | 17 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12७ |
| जम्मा | 392 | 415 | 31 | 75 | १ | १३१ | 7 | 7 | 38 | 96 | १०९० |

सामाजिक सुरक्षा तर्फ वार्षिक निकासी

| त्रैमासिक | लाभग्राही संख्या | निकासी रकम | लाभग्राही भुक्तानी रकम | फिर्ता रकम | भुक्तानी प्रक्रिया |
|----------------------------------|------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|
| प्रथम त्रैमासिक | ४२५४ | २४२००५६९ | २३८४३१२१ | ३५७४४८ | Bank |
| दोस्रो त्रैमासिक | ४१७९ | | २४२६३३०३ | | EFT |
| तेस्रो त्रैमासिक | ४१७६ | | २४५३१४३२ | | EFT |
| चौथो त्रैमासिक | ४१७९ | | २४८५८९६४ | | EFT |
| जे.ना.दलित (दोस्रो र तेस्रो) | १ | | १५९६० | | EFT Re Payment |
| दलित बालबालिका (दोस्रो र तेस्रो) | ३ | | ९५७६ | | EFT Re Payment |
| जम्मा | | २४२००५६९ | ९७५२२३५६ | ३५७४४८ | |

प्रथम त्रैमासिक वडागत

जिल्ला : मुगु गा.पा./न.पा. : खत्याड आर्थिक वर्ष : २०८०/८१ अबधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : प्रथम

| वडा नं. | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) | | जेष्ठ नागरिक एकल महिला | | जेष्ठ नागरिक क्षेत्र | | विधवा (आर्थिक सहायता) | | क बर्ग | | ख बर्ग (आर्थिक सहायता) | | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | | लोपन्मुख बालबालिका | | दलित बालबालिका | | जम्मा | |
|---------|-------------------------|----------|---------------------------|------|------------------------|--------|----------------------|---------|-----------------------|---------|--------|--------|------------------------|--------|---------------------------|---------|--------------------|-------|----------------|------|--------|----------|
| | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम | संख्या | रकम |
| १ | ३७ | ४४१३२० | ० | ० | १ | ७९८० | २३ | १७८२२० | ११ | ८७७८० | ० | ० | ६ | ३८३०४ | ८० | १२२७८८ | ० | ० | ४ | ५८५२ | १६२ | ८८२२४४ |
| २ | ७५ | ८९४६६० | १ | ७९८० | ३ | २३९४० | ५८ | ४५४८६० | १६ | १२७६८० | २ | २३९४० | ५ | ३१९२० | २११ | ३१९००२ | ० | ० | ० | ० | ३७१ | १८८३९८२ |
| ३ | १११ | १३३०६६० | ० | ० | ० | ० | ५९ | ४५७५२० | २३ | १८३५४० | १ | ११९७० | १० | ६३८४० | २३८ | ३६६१३६ | ० | ० | ० | ० | ४४२ | २४१३६६६ |
| ४ | १३१ | १५७०६६० | ० | ० | १ | ७९८० | ९४ | ७९५५४० | १३ | १०३७४० | ५ | ५९८५० | ५ | ३१९२० | २२५ | ३४५३७१ | ० | ० | ० | ० | ४७४ | २८३५०६१ |
| ५ | ९० | १०८०००० | ० | ० | २ | १५९६० | ७१ | ५६१२६० | १५ | ११९७०० | ५ | ५९८५० | १० | ६३८४० | २३७ | ३६५००१ | ० | ० | ० | ० | ४३० | २२६५६११ |
| ६ | ६५ | ७७८६६० | ० | ० | १ | ७९८० | ४४ | ३४८४६० | १४ | ११९७२० | २ | २३९४० | ५ | २९७९२ | १६८ | २५९६७३ | ४ | २७९३० | ० | ० | ३०३ | १५८८१५५ |
| ७ | ९३ | १११४६६० | ० | ० | ० | ० | ५६ | ४४१५६० | १२ | ९५७६० | ५ | ५९८५० | ११ | ७०२२४ | १८१ | २७६४६० | ० | ० | १ | १५९६ | ३५९ | २०६०११० |
| ८ | १०४ | १२४२६४० | ० | ० | ३ | २३९४० | ६५ | ५०८०६० | ६ | ४७८८० | ४ | ४७८८० | ५ | ३१९२० | १९५ | ३०२९७७ | ० | ० | ० | ० | ३८२ | २२०५२९७ |
| ९ | १२४ | १४७००७४ | ० | ० | २ | १५९६० | ९२ | ७०२२४० | २५ | १९९५०० | ५ | ५९८५० | १४ | ८९३७६ | २७८ | ४३३९५२ | ० | ० | ० | ० | ५४० | २९७०९५२ |
| १० | ९२ | ११०१३२० | ० | ० | ० | ० | ५२ | ४०९६४० | ८ | ६३८४० | ३ | ३५९१० | १४ | ८९३७६ | १२७ | २०१४१९ | ० | ० | ० | ० | २९६ | १९०१५०५ |
| ११ | १७१ | २०४५०६२ | ० | ० | ४ | ३१९२० | ७८ | ६०६४८० | ६ | ४७८८० | ६ | ७९८२० | ८ | ४४६८८ | २२२ | ३४६१३६ | ० | ० | ० | ० | ४९५ | ३१९३९८६ |
| जम्मा | १०९३ | १३०६९७१६ | १ | ७९८० | १७ | १३५६६० | ६९२ | ५३८३८४० | १४९ | ११८९०२० | ३८ | ४५४८६० | ९३ | ५८५२०० | २१६२ | ३३३८९१५ | ४ | २७९३० | ५ | ७४४८ | ४२५४ | २४२००५६९ |

दोस्रो त्रैमासिक EFT मार्फत एकमुष्ठ समूहगत भत्ता

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------------|
| जिल्ला | 58 | मुगु | गा.पा/न.पा. | 58-203 | खत्याड |
| लागू हुने आर्थिक वर्ष | २०८०/८१ | | | | |
| सामाजिक सुरक्षा किसिम (उप-समुह) | ---सामाजिक सुरक्षा किसिम छान्नुहो | | | | |
| अबधिको किसिम | 4 | त्रैमासिक | किस्ता | 2 | द्वितीय त्रैमासिक |

View Files

| BATCH NO. | मिति | CGAS BATCH ID | सामाजिक सुरक्षा किसिम | कुल लाभग्राही संख्या | CGAS मा कायम संख्या | भुक्तानी सफल | भुक्तानी असफल | प्रक्रियारत भुक्तानी | कुल रकम | कार्य |
|---------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| 11584794092 | 2080-10-22:16:29 | 18103 | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | 1114 | 1114 | 1112 | 2 | 0 | 13298766 | |
| 11584794112 | 2080-10-22:16:29 | 18126 | जेष्ठ नागरिक एकल महिला | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 135660 | |
| 11584794126 | 2081-01-27:14:40 | 33718 | जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2660 | |
| 11584794122 | 2080-10-22:16:29 | 18127 | जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका | 682 | 682 | 680 | 2 | 0 | 5381269 | |
| 11584794122.1 | 2080-12-06:10:39 | 22860 | जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15960 | |
| 11584794166 | 2081-01-27:14:40 | 33726 | विधवा | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2660 | |
| 11584794162 | 2080-10-22:16:29 | 18107 | विधवा | 152 | 152 | 151 | 1 | 0 | 1207640 | |
| 11584794162.1 | 2080-12-06:10:42 | 22870 | विधवा | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7980 | |
| 11584794182 | 2080-10-22:16:29 | 18128 | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 454860 | |
| 11584794196 | 2081-01-27:14:40 | 33727 | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2128 | |
| 11584794192 | 2080-10-22:16:29 | 18108 | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 595840 | |
| 11584794206 | 2081-01-27:14:40 | 33728 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 12236 | |
| 11584794202 | 2080-10-22:16:29 | 18129 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 2068 | 2068 | 2064 | 4 | 0 | 3169584 | |
| 11584794202.1 | 2080-12-06:10:42 | 22902 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6384 | |
| जम्मा | | | | 4179 | | 4175 | | | 24263303 | |

तेस्रो त्रैमासिक EFT मार्फत एकमुष्ठ समूहगत भत्ता

| BATCH NO. | मिति | CGAS BATCH ID | सामाजिक सुरक्षा किसिम | कुल लाभग्राही संख्या | CGAS मा कायम संख्या | भुक्तानी सफल | भुक्तानी असफल | प्रक्रियारत भुक्तानी | कुल रकम | कार्य |
|----------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| 115847940914 | 2081-01-30:10:07 | 33868 | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | 1127 | 1127 | 1127 | 0 | 0 | 13471221 | |
| 115847941014 | 2081-01-30:10:07 | null | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 | |
| 115847941114 | 2081-01-30:10:07 | 33850 | जेष्ठ नागरिक एकल महिला | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 135660 | |
| 115847941214 | 2081-01-30:10:07 | 33886 | जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका | 699 | 699 | 699 | 0 | 0 | 5487947 | |
| 115847941614 | 2081-01-30:10:07 | 33851 | विधवा | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 1231580 | |
| 115847941814 | 2081-01-30:10:07 | 33852 | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता | 38 | 38 | 37 | 1 | 0 | 454860 | |
| 115847941814.1 | 2081-03-04:15:17 | 39832 | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11970 | |
| 115847941814.2 | 2081-03-26:09:34 | 51286 | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11970 | |
| 115847941914 | 2081-01-30:10:07 | 33887 | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 600096 | |
| 115847942014 | 2081-01-30:10:07 | 33869 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 2042 | 2042 | 2038 | 4 | 0 | 3137300 | |
| 115847942014.1 | 2081-03-04:15:17 | 39880 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6384 | |
| 115847942214 | 2081-01-30:10:07 | null | दलित बालबालिका | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | |
| जम्मा | | | | 4176 | | 4171 | | | 24531432 | |

चौथो त्रैमासिक EFT मार्फत एकमुष्ठ समूहगत भत्ता

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| सामाजिक सुरक्षा किसिम (उप-समुह) | <input type="text"/> | ---सामाजिक सुरक्षा किसिम छात्रोहो ▾ | | |
| अबधिको किसिम | 4 | त्रैमासिक ▾ | किस्ता | 4 |
| | | | | चौथो त्रैमासिक ▾ |

[View Files](#)

| BATCH NO. | मिति | CGAS BATCH ID | सामाजिक सुरक्षा किसिम | कुल लाभग्राही संख्या | CGAS मा कायम संख्या | भुक्तानी सफल | भुक्तानी असफल | प्रक्रियारत भुक्तानी | कुल रकम | कार्य |
|----------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| 115847940916 | 2081-03-04:15:00 | 39867 | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता | 1159 | 1159 | 1158 | 1 | 0 | 13849050 | |
| 115847941116 | 2081-03-04:15:00 | 39827 | जेष्ठ नागरिक एकल महिला | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 135660 | |
| 115847941218 | 2081-03-26:09:54 | 51318 | जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42560 | |
| 115847941216 | 2081-03-04:15:00 | 39868 | जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका | 686 | 686 | 686 | 0 | 0 | 5413100 | |
| 115847941622 | 2081-03-26:09:54 | 51290 | विधवा | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10640 | |
| 115847941616 | 2081-03-04:15:00 | 51315 | विधवा | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 1247540 | |
| 115847941816 | 2081-03-04:15:00 | 39869 | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 458850 | |
| 115847941816.1 | 2081-03-26:09:35 | 51274 | पूर्ण अपाङ्गता भत्ता | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11970 | |
| 115847941916 | 2081-03-04:15:00 | 39830 | अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 595840 | |
| 115847942022 | 2081-03-26:09:54 | 51302 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 24472 | |
| 115847942016 | 2081-03-04:15:00 | 39843 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 2003 | 2003 | 2002 | 1 | 0 | 3081252 | |
| 115847942016.1 | 2081-03-26:09:36 | 51291 | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1596 | |
| जम्मा | | | | 4181 | | 4179 | | | 24858964 | |

आन्तरिक राजश्व तर्फ

- ❖ प्रक्षेपण गरेको: ९०००००००
- ❖ राजश्व संकलन: ६५, ६६, ५६९।५४
- ❖ खर्च: ०
- ❖ मौज्जात: ०

खत्याड गा पा तथा वडागत राजस्व संकलन विवरण

| सि. नं. | राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयको नाम | दाखिला रकम रु | कैफियत |
|---------|---|---|-----------------------|
| १ | श्री खत्याड गाउँपालिकाको कार्यालय, मुगु | ५८,७०,२५८.५४ | ४०,५४,४५८ बेरुजु सहित |
| २ | श्री १ नं वडा कार्यालय मसाने, मुगु | ९००,९०१- | |
| ३ | श्री २ नं वडा कार्यालय सेरी जाम, मुगु | १,४६,८०९१- | |
| ४ | श्री ३ नं वडा कार्यालय रानाकोट, मुगु | १,११,२६०१- | |
| ५ | श्री ४ नं वडा कार्यालय माझचौर, मुगु | १,२७,६६४१- | |
| ६ | श्री ५ नं वडा कार्यालय खमाले, मुगु | १,३६,६१८१- | |
| ७ | श्री ६ नं वडा कार्यालय राइडाँडा, मुगु | १,००,३६०१- | आ.व. ०७९।०८० को सहित |
| ८ | श्री ७ नं वडा कार्यालय गम्था, मुगु | १,४१,०१५१- | आ.व. ०७९।०८०को सहित |
| ९ | श्री ८ नं वडा कार्यालय आम, मुगु | ७५,६२५१- | |
| १० | श्री ९ नं वडा कार्यालय नखर्जी, मुगु | १,९७,६८४१- | आ.व. ०७९।०८०को सहित |
| ११ | श्री १० नं वडा कार्यालय ह्याङ्गलु, मुगु | १,२८,६६२१- | आ.व. ०७९।८०को सहित |
| १२ | श्री ११ नं वडा कार्यालय रातापानी, मुगु | ७७,९६२१- | |
| | जम्मा दाखिला रकम रु- | ६५,६६,५६९।५४ अक्षरूपी-पैसाठी लाख छैसाठी हजार पाँच सय उन्नसत्तरी रुपैया चवान्न पैसा मात्र। | |

वडा कार्यालय सुशासन तर्फे

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------|---------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | वडा नं १ | वडा भित्र | १ | १४००००० | १ | १३७८५४४ | ९८.४७ |
| २ | वडा नं २ | वडा भित्र | १ | १४००००० | १ | १३९९०२४ | ९९.९३ |
| ३ | वडा नं ३ | वडा भित्र | १ | १४००००० | १ | १३९९१३१ | ९९.९४ |
| ४ | वडा नं ४ | वडा भित्र | १ | १४००००० | १ | १३०८५१० | ९३.४७ |
| ५ | वडा नं ५ | वडा भित्र | १ | १३००००० | १ | १२९९१३३ | ९९.९३ |
| ६ | वडा नं ६ | वडा भित्र | १ | १३००००० | १ | १३००००० | १००.०० |
| ७ | वडा नं ७ | वडा भित्र | १ | १३००००० | १ | १२७०७९९ | ९७.७५ |
| ८ | वडा नं ८ | वडा भित्र | १ | १४००००० | १ | १३६६५८५ | ९७.६१ |
| ९ | वडा नं ९ | वडा भित्र | १ | १३००००० | १ | १२९४९०५ | ९९.६१ |
| १० | वडा नं १० | वडा भित्र | १ | १४००००० | १ | १४००००० | १००.०० |
| ११ | वडा नं ११ | वडा भित्र | १ | १३००००० | १ | १२९९९१० | ९९.९९ |
| जम्मा | | | | १४९००००० | | १४७१६५४१ | ९८.७७ |

क्रमशः

गाउँपालिकाबाट संचालित योजनाको प्रगति विवरण

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | भेरालाग्ना सेरा बाटो निर्माण | खत्याड-१, जम्फै | १ | ४००००० | १ | ३६१९२४.९८ | ९०.४८ |
| २ | साटवाडा नुवाघर घट्ट निर्माण योजना (क्रमागत) | खत्याड-१, साटवाडा | १ | ३००००० | १ | २६२५०८.६९ | ८७.५० |
| ३ | कर्मासी सिँचाई कुलो निर्माण | खत्याड-१, कर्मासी | १ | ३००००० | १ | २६९१७१ | ८९.७२ |
| ४ | धूपीरुख महिला समूहद्वारा खानेपानी मर्मत योजना | खत्याड-१, कर्मासी | १ | १००००० | १ | ९०१६० | ९०.१६ |
| ५ | फलेघर देखी पिनेरा बाटो निर्माण तथा धारा मर्मत योजना | खत्याड-१, निगालिवोट | १ | ३००००० | १ | २८७६२९.२१ | ९५.८८ |
| जम्मा | | | | १४००००० | | १२७१३९३.८८ | ९०.८१ |

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | जोगीलेख खानेपानी एक घर एक धारा निर्माण | खत्याड-२, जोगीलेख | १ | ५००००० | १ | ४८०००० | ९६ |
| २ | गाडेखोला पिसिसि बाटो निर्माण | खत्याड-२ गाँडेखोला | १ | ५००००० | १ | ४६६७३७.६३ | ९६.६४ |
| ३ | चिप्ले डाडुपाटा खानेपानी निर्माण (क्रमागत) | खत्याड-०२, डाडुपाटा | १ | ५००००० | १ | ४७६२८३.०१ | ९७.१० |
| ४ | जाम जिउला सिँचाई कूलो निर्माण योजना | खत्याड-०२, जाम | १ | ५००००० | १ | ४८०००० | ९२.७४ |
| ५ | ओध्याखोला देखि महादेव सिँचाई कूलो निर्माण | खत्याड-२, सेरी | १ | ४००००० | १ | ३७०२४८.२१ | ६९.०५ |
| जम्मा | | | | २४००००० | | २२७३२६८.८५ | ९४.७२ |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | चम्लाह देखि तलिखर्क सिँचाई कुलो निर्माण | खत्याड-३, तलिखर्क | १ | 600000 | १ | 576000 | 96.00 |
| २ | भिडचुडी देखि वरातु गाउँ पि.सि.सि. बाटो निर्माण | खत्याड-०३, वरातु | १ | ७००००० | १ | 670490.7 | 95.78 |
| ३ | सैन स्वास्थ्य गेट कार्यालय व्यवस्थापन योजना | खत्याड-०३, सैन | १ | ३००००० | १ | 273501.1 | 91.17 |
| ४ | विद्युत पावर हाउस निर्माण | खत्याड-०३ | १ | २२०००० | १ | 211200 | 96.00 |
| 5 | बाल ज्योति आ.वि. शौचालय निर्माण | खत्याड-03, बरातु | १ | 350000 | १ | 309041.8 | 88.30 |
| जम्मा | | | | २१७०००० | | २०४०२३३.६१ | ९४।०२ |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | पैखु सिँचाई कुलो निर्माण | खत्याड-०४, पैखु | १ | ४००००० | १ | ३५५४७३ | ८८.८७ |
| २ | सुकेरुख गोरेटो बाटो निर्माण | खत्याड-०४, जिउका | १ | ४००००० | १ | ३६५१६३.५ | ९१.२९ |
| ३ | राम्डी बाटो निर्माण | खत्याड-०४, हिगोटी | १ | ४००००० | १ | ३०२१५७.३४ | ७५.५४ |
| ४ | केरै गाउँ फिल्ड निर्माण योजना | खत्याड-०४, केरै | १ | ४००००० | १ | ३८४००० | ९६.०० |
| ५ | वडा कार्यालय घेरवार योजना | खत्याड-०४, चिमाडुडग्री | १ | ६००००० | १ | ५२३७२१.६५ | ८७.२९ |
| जम्मा | | | | २२००००० | | १९३०५१५.४९ | ८७.७५ |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | डिम्ना सिँचाई कुलो निर्माण | खत्याड-५, कवा | १ | २००००० | १ | 143649.98 | 71.82 |
| २ | ५ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना | खत्याड-५, खमाले | १ | ९००००० | १ | 864000 | 96.00 |
| ३ | बालशिक्षा मा.वि. घेरवार योजना | खत्याड-5, कवा | १ | 500000 | १ | ४८०००० | 96.00 |
| ४ | तारापानी हेपो सडक निर्माण योजना | खत्याड-५, लमेरा | १ | ५००००० | १ | 441982 | 88.40 |
| ५ | हिमालय आ.वि. घेरवार निर्माण | खत्याड-५, खमाले | १ | ५००००० | १ | 480000 | 96.00 |
| ६ | कवामष्टा मन्दिर फिल्ड निर्माण | खत्याड-०५, कवा | १ | 400000 | १ | 286676.28 | 71.82 |
| ७ | कड्यास मन्दिर निर्माण | खत्याड-05 | १ | 500000 | १ | 480000 | 96.00 |
| जम्मा | | | | ३५००००० | | ३१७६३०८.२६ | 90.75 |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | मा.वि. लाम्जु घेरवार तथा फिल्ड निर्माण | खत्याड-६, लाम्जु | १ | २००००० | १ | १८९७९८.९ | ९९.२० |
| २ | एक घर एक चर्पी निर्माण (क्रमागत) | खत्याड-०६, लाम्जु | १ | ६००००० | १ | ६००००० | १०० |
| ३ | मष्टा आ.वि. घेरवार राष्कोटीवाडा | खत्याड-०६, राष्कोटीवाडा | १ | २००००० | १ | १९०७७२.३ | १०० |
| जम्मा | | | | १०००००० | | ९८०५७१.२ | ९८.०६ |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | भैलापाटा देखि धारा मसानघाट सम्म बाटो निर्माण | खत्याड-७, जंसेली | १ | १००००० | १ | ९६००० | ९३.३१ |
| २ | रावत वाडा देखि सैना चौर पिसिसि बाटो निर्माण | खत्याड-७, रावतवाडा | १ | ८००००० | १ | ७६८००० | ९६ |
| ३ | गाउँपालिका भवन मर्मत योजना | खत्याड-०७, रामतडी | १ | ४९९५२७ | १ | ४८२००० | ९६ |
| ४ | रोड देखि डुङ्गी पि.सि.सि. बाटो | खत्याड-७, डुङ्गी | १ | ६००००० | १ | ५७६००० | ९६.७७ |
| ५ | थारा ग्रामिण रोड तथा गोरेटो बाटो निर्माण | खत्याड-७, थारा | १ | ५००००० | १ | ४८०००० | ९६ |
| ६ | भैलापाटा देखि धारा मसानघाट सम्म बाटो निर्माण | खत्याड-७, जंसेली | | १००००० | | ९६००० | ९६.०० |
| | जम्मा | | | २५९९५२७ | | २४९८००० | ९६.०९ |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | कुनावगर सिँचाई कुलो निर्माण योजना (क्रमागत) | खत्याड-८, ठामलेख | १ | ४००००० | १ | ३७१५७५.९६ | ९२.४९ |
| २ | नैकला देखि कुना सम्म सिँचाई कुलो निर्माण | खत्याड-८, आम | १ | ३००००० | १ | २८४२०३.८२ | ९४.७३ |
| ३ | सुकाढीक जुकेना गोरेटो बाटो निर्माण | खत्याड-८, सुकाढीक | १ | ५००००० | १ | ४१२८१२.७ | ८२.५६ |
| ४ | सुकाढीक खानेपानी मुहान ट्यांकी निर्माण योजना | खत्याड-८, सुकाढीक | १ | ३००००० | १ | २५७२९५ | ८५.७७ |
| ५ | रिगा वेउडी बाटो निर्माण | खत्याड-८, रिगा | १ | ५००००० | १ | २५३९२१.६८ | ५०.७४ |
| ६ | जर्कु कप्साडी खानेपानी निर्माण | खत्याड-०८, ठामलेख | १ | ४००००० | १ | ३७६९४३.१८ | ९४.२४ |
| ७ | मालिकाडा देखि पितेनी सम्म बाटो निर्माण | खत्याड-०८, रिगा | १ | ३००००० | १ | १७००१३.४० | ५६.६७ |
| ९ | घाट जिउला सिँचाई कुलो निर्माण | खत्याड-०८, सुकाढीक | १ | ७००००० | १ | ४३४०६४.५२ | ६२.०१ |
| जम्मा | | | | ३४००००० | | २५६०८३०.२६ | ७५.३२ |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रति शत |
|--------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | लौठी बालविकास केन्द्र घेरवार तथा छाना मर्मत योजना | खत्याड-९, जामिर | १ | ४००००० | १ | ३८२३११.०७ | ९५.५८ |
| २ | महादेव माणु मन्दिर तथा फिल्ड निर्माण | खत्याड-९, नखर्जी | १ | ६००००० | १ | ५६९०११.९६ | ९४.८४ |
| ३ | नखर्जी सम्पूर्ण गाउँ पिसिसि बाटो निर्माण | खत्याड-९, नखर्जी | १ | ८००००० | १ | ७६५५३२.७ | ९५.६९ |
| ४ | बम्डीका कर्खा जामिर बाटो पिसिसि निर्माण | खत्याड-०९, कर्खा | १ | ८००००० | १ | ७६४९५०.९७ | ९५.५२ |
| ५ | नदै मन्दिर निर्माण योजना (क्रमागत) | खत्याड-०९, नखर्जी | १ | ४००००० | १ | १८ नं मा राखिएको | ०.०० |
| ६ | रातापानी देखि नखर्जी सडक निर्माण | खत्याड-०९, नखर्जी | १ | १२००००० | १ | ७,०६,५६८.९२ | ५८.८८ |
| ७ | श्री पञ्चोदय मा.वि. भवन निर्माण | खत्याड-९, नखर्जी | १ | १०००००० | १ | ९०४८४२ | ९०।८४ |
| जम्मा | | | | ५२००००० | | ५०९२४९६.९२ | ७८.७० |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | पानडिल देखि काली खानेपानी निर्माण | खत्याड-१०, विन | १ | ५००००० | १ | ३७४५८७.५५ | ७४.९२ |
| २ | विन सिँचाई कुलो निर्माण | खत्याड-१०, विन | १ | ५००००० | १ | ३३५००८.६७ | ६७.०० |
| ३ | सहिद गेट निर्माण | खत्याड-१०, ह्याङ्लु | १ | ३००००० | १ | २१६७०५.४६ | ७२.२४ |
| ४ | पानीडील देखि परिवन खानेपानी निर्माण | खत्याड-१०, डुमाना | १ | ५००००० | १ | ३४१९०२.४३ | ६८.३८ |
| ५ | माई मन्दिर निर्माण नाउली योजना | खत्याड-१०, सेही | १ | ५००००० | १ | ४०६४२८.८२ | ८१.२९ |
| ६ | काल्जेरी देखी काल्च्या खोला सिचाई कुलो | खत्याड-१०, सेही | १ | ६००००० | १ | ४२७७८१ | ७१.३० |
| जम्मा | | | | २९००००० | | २१०२४१३.९३ | ७२.५० |

क्रमशः

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------|---|---------------------|----------------|---------|----------------|------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | खुम्टिखोला तटबन्धन निर्माण | खत्याड-११, डाडियाँ | १ | ६००००० | १ | 566993.69 | 94.50 |
| २ | चिसापानी देखि महादेव खानेपानी निर्माण | खत्याड-११, रिखियाँ | १ | ४००००० | १ | 320315.61 | 80.08 |
| ३ | विसौनी सल्लेडाँडा तलिऔल पैदलमार्ग निर्माण | खत्याड-११, रिखियाँ | १ | ४००००० | १ | 300155.60 | 75.04 |
| ४ | सरस्वति मा.वि. शौचालय निर्माण | खत्याड-११, रिखियाँ | १ | 1000000 | १ | 947258.57 | 94.73 |
| ५ | भुईचाना रिठा खानेपानी मर्मत | खत्याड-११, रातापानी | १ | 400000 | १ | 368931.42 | 92.23 |
| ६ | डाँगर ज्युला खोला तटबन्धन योजना | खत्याड-११, रिखियाँ | १ | 500000 | १ | 473933.15 | 94.79 |
| ७ | ढुडेखोला तटबन्धन योजना | खत्याड-११, रातापानी | १ | 800000 | १ | 734661.96 | 91.83 |
| ८ | गाउँ देखि छायाँलेख बाटो निर्माण | खत्याड-११, रिखियाँ | १ | 300000 | १ | 152604.97 | 50.87 |
| ९ | पनेरा धारा मर्मत योजना | खत्याड-११, रिखियाँ | १ | ३००००० | १ | 280488.56 | 93.50 |
| १० | डाउँडाडा खानेपानी मर्मत योजना | खत्याड-११, रातापानी | १ | ३००००० | १ | 258472.37 | 86.16 |
| ११ | स्कूल देखी राडी गोरेटो बाटो निर्माण | खत्याड-11, रिखियाँ | १ | 400000 | १ | 151394.44 | 37.85 |
| जम्मा | | | | ५४००००० | | ५६६६२१०.३५ | कमशः |

संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित शसर्त तर्फको बजेट

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | नमुना विध्यालय तथा विशेष विध्यालयको भवन निर्माण तथा पुर्वाधार बयवस्थापन अनुदान | गा पा | १ | १००००००० | १ | ७५३५६१९ | ८६ |
| २ | आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण टुकुरीभाड | वडा न ३ | १ | ३८८६००० | १ | ३८१८४२२ | ९८।२६ |
| ३ | हिगोटी झुलोङ्गे पुल | वडा न ४ | १ | ३४००००० | १ | ५६८००० | १६।७१ |
| ४ | नविकरणिय उर्जा प्रविधि जडान | गा पा | १ | १०००००० | १ | ९९४८८८ | ९९।४९ |
| १ | गरीवसग विशेश्वर कार्यक्रम | वडा न ११ | १ | ४१५००० | १ | ४१५००० | १०० |
| | जम्मा | | | १८७०१००० | | १३३३१९२९ | ७१.२९ |

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित शसर्त तर्फको बजेट

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | डुडेखोला तटबन्धन योजना | वडा नं ९ | १ | १०००००० | १ | ९५०६०२ | ९६।०६ |
| २ | ओम रारा सामुदायिक अस्पताल निर्माण | वडा नं ६ | १ | २०००००० | १ | १८८८९६० | ९४।४५ |
| ३ | महादेब मावि ह्ययाङ्गलु | वडा नं १० | १ | ४०००००० | १ | ३७७०६४२ | ९४।२७ |
| ४ | हिरा सुरेन्द स्मृती सामुदायिक भवन निर्माण | वडा नं ११ | १ | १५००००० | १ | १४४०००० | ९६ |
| ५ | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका कार्यक्रम पोशाक प्रोत्साहन यातायात खर्च र दिवस मनाउने समेत । | पालिका भरी | १ | १४००००० | १ | १४००००० | १०० |
| ६ | सैना चौर खेल मैदान | वडा न ७ | १ | २०००००० | १ | २०००००० | १०० |
| | जम्मा | | | १२०४५००० | | ११४१२७०४ | ९४।७५ |

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित शसर्त तर्फको बजेट

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|---|-----------------|----------------|-----------|----------------|--------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | मसाने खोला देखि स्कुल हुदै क्रमासी बाटो निर्माण | वडा १ | १ | ५३४४०० | १ | ५३४४०० | १०० |
| २ | मा वि सेरी देखि जाम टोल हुदै जोगिलेख सम्म बाटो निर्माण | वडा २ | १ | ५३४४०० | १ | ४८४६११ | ९१ |
| ३ | रारा आ वि देखि रोल लुलो खेलना सम्म पि सि सि बाटो निर्माण | वडा ३ | १ | ५३४४०० | १ | ४७०६५१ | ८८ |
| ४ | पानि खोला देखि विध्यादय हुदै पैखु गाउसम्म गोरेटो बाटो निर्माण | वडा ४ | १ | ५०७३३३.३३ | १ | ४४५६७८ | ८८ |
| ५ | कवा दख नतु सम्म बाटो निर्माण | वडा ५ | १ | ५०७३३३.३३ | १ | ४३९४०१ | ८७ |
| ६ | वडा कार्यालय पि सि सि बाटो निर्माण | वडा ६ | १ | ५३४४०० | १ | ३४६१८८ | ६५ |
| ७ | पाचे मसानघाट देखि सडक सम्म बाटो निर्माण | वडा ७ | १ | ५०७३३३.३३ | १ | ५०२२५९ | ९९ |
| ८ | काटीया कप्साडि सिचाइ कुलो | वडा ८ | १ | ५०७३३३.३३ | १ | ४८१५५७ | ९५ |
| ९ | डुगीगाउँ देखि नेटा सम्म सडक निर्माण | वडा ९ | १ | ५३४४०० | १ | ५२७९५१ | ९९ |
| १० | चिफिल्या बाटो निर्माण | वडा १० | १ | ५०७३३३.३३ | १ | ४००४७९ | ७९ |
| ११ | चलिभिटा देखि तलि अउलसम्मबाटो निर्माण | वडा ११ | १ | ५०७३३३.३३ | १ | ४१८६६१ | ८३ |
| | | | | ५७१६००० | | | ८८ |

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित शसर्त तर्फको बजेट

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | ररोजगार सेवा केन्द्रको लागी मसल्न्द खर्च | पालिका | १ | ७८००० | १ | ७८००० | 100.00 |
| २ | श्रमको सम्मान राष्टको अभियान | पालिका | १ | ६०००० | १ | ६०००० | 100.00 |
| ३ | रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण | पालिका | १ | ३२४००० | १ | ३२४००० | 100.00 |
| ४ | रोजगार सम्वाद मञ्च संचालन | पालिका | | ३०००० | १ | ० | ०.00 |
| ५ | स्थिनय तहको रोजगार रणनिती योजना निर्माण | पालिका | १ | ५०००० | १ | ५०००० | 100.00 |
| hDdf | | | | ५४२००० | | ५१२००० | 94.46 |

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट संचालित शसर्त तर्फको बजेट

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|--|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | रातापइरा खानेपानी आयोजना | वडा १ | १ | २०००००० | १ | १९१२७२५ | ९६ |
| २ | जनजागरणा मा वि टतबन्धन | वडा २ | १ | २०००००० | १ | १८५०००० | ९३ |
| ३ | रोल गाउँ पि सि सि बाटो निर्माण | वडा ३ | १ | २०००००० | १ | १९३२६३४ | ९७ |
| ४ | माझचैर बल्देजिडा बाटो निर्माण | वडा ४ | १ | २०००००० | १ | १६७२६६५ | ८४ |
| ५ | चिन्तु खमाले पि सि सि बाटो निर्माण | वडा ५ | १ | २०००००० | १ | ११९३८१६ | ६० |
| ६ | वडा कार्यालय घेरबार तथा फिल्ड निर्माण | वडा ६ | १ | २०००००० | १ | १८३६२६५ | ९२ |
| ७ | रामतडि देखि खाडा पि सि सि बाटो निर्माण | वडा ७ | १ | २०००००० | १ | १९४७९२४ | ९७ |
| ८ | रिगा जिउलो सिचाइ कुलो निर्माण | वडा ८ | १ | २०००००० | १ | १८२६३९१ | ९१ |
| ९ | पन्चोदय मा वि घेरवार | वडा ९ | १ | २०००००० | १ | १९१८५६४ | ९६ |
| १० | १० न वडा कार्यालय निर्माण | वडा १० | १ | २०००००० | १ | १७८३२२३ | ८९ |
| ११ | रिखिया गाउँ पि सि सि बाटो निर्माण | वडा ११ | १ | २०००००० | १ | ११९९७९६ | ६० |
| hDdf | | | ११ | २२०००००० | ११ | १९०७४००३ | ८७ |

खत्याड गाउँपालिकामा रहेका पशुपंक्षिहरूको विवरण

| क्र.स | पशुको किसिम | पशुको संख्या | कैफियत |
|-------|---------------|--------------|--------|
| १ | गाई गोरु | १५६०३ | |
| २ | भैँसी | १६११ | |
| ३ | बारवा | १५१८८ | |
| ४ | भेडा | १४७२२ | |
| ५ | हाँस, कुखुरा | १६०३० | |
| ६ | बंगुर | २५ | |
| ७ | घोडा, खच्चर | ८९ | |
| ८ | खरायो | ४४१३ | |
| ९ | कुकुर, विरालो | १८५० | |
| जम्मा | | ६९५३१ | |

खत्याड गाउँपालिका (कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्यांक संकलन कार्यक्रम २०८०/०८१ बाट)

पशु सेवा तर्फ (वित्तीय समानिकरण अनुदान)

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वय न स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | मेडीकल उपचार सेवा | | ४०००० पशु | | ३८८५३ पशु | | |
| २ | माइनर सर्जिकल उपचार सेवा | | ३०० पशु | | २४४ पशु | | |
| ३ | गाइनोकलोजिकल उपचार सेवा | | ३० पशु | | २७ पशु | | |
| ५ | पशु औषधि खरिद तथा ढुवानी | | २ पटक | ९३६००० | २ पटक | ९३६००० | १०० |
| ६ | पशु खोप खरिद तथा खोप कार्यक्रम संचालन | | १ पटक | ३००००० | १ पटक | ३००००० | १०० |
| क | पि.पि.आर. | | २८००० भेडा बारब्रमा | | २८००० भेडा बारब्रमा | | |
| ख | रेविज | | १००० कुकुरमा | | १००० कुकुरमा | | |
| ७ | पशु स्वास्थ्य शिविर संचालन | | १ पटक | २००००० | १ पटक | १६८००० | ८४ |
| ८ | पशु आहारा कार्यक्रम | | | १००००० | | १००००० | १०० |
| क | नेपियर | | १६५० सेट्स | | १६५० सेट्स | | |
| ख | बकाइनो | | ५०० बोट | | ५०० बोट | | |
| ग | किम्बु | | १०५० बोट | | १०५० बोट | | |

पशु सेवा तर्फ (वित्तीय समानिकरण अनुदान)

| सि. न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------|--|-----------------|------------------|---------|------------------|--------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | जुनोटिक रोग बारे स्कुल शिक्षा | | ३ वटा स्कुल | ५०००० | ३ वटा स्कुल | ५०००० | १०० |
| २ | भेडा पालक कृषकको लागि काइयो कैची वितरण कार्यक्रम | | ६३ वटा कृषक | २५०००० | ६३ वटा कृषक | २५०००० | १०० |
| ३ | उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम | | ४ जना कृषक | २३१००० | ४ जना कृषक | ७०००० | ३० |
| ५ | फार्म स्थापना साझेदारी कार्यक्रम | | | | | | |
| क | कुखुरा फार्म स्थापना साझेदारी | | ९ फार्म/ समुह | ८००००० | ९ फार्म/ समुह | ६६७६२५ | ८३।४५ |
| ख | बारब्रा फार्म स्थापना साझेदारी | | ६ वटा फार्म | १३००००० | ६ वटा फार्म | ९५४२५० | ७३।०४ |
| ग | भेडा फार्म स्थापना साझेदारी | | १ वटा समुह/फार्म | ६००००० | १ वटा समुह/फार्म | ५९३००० | ९८।८३ |

पशु सेवा तर्फ (संघिय शर्सत अनुदान)

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वय न स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|---|------------------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | इपिडेमियोलोजीकल रिपोर्टड | | १२ पटक | १२००० | १२ पटक | १२००० | १०० |
| २ | नँया बारग्रा पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता | | १ पटक | ७००००० | १ पटक | ६७७००० | ९६।७१ |
| क | दाना दिने डुड वितरण | | १२ वटा डुड | | १२ वटा डुड | | |
| ख | घाँसको विउ वितरण | | | | | | |
| ख.१ | हवाइट क्लोभर | | १.५ केजी | | १.५ केजी | | |
| ख.२ | मोलासेस | | ३ केजी | | ३ केजी | | |
| ख.३ | नेपिएर तथा सुपर नेपिएर | | १०२० सेट्स | | १०२० सेट्स | | |
| ग | ५० देखि ७५ प्रतिशतका वीयर बोका वितरण | | ५ वटा | | ५ वटा | | |
| ४ | कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम | | | १८८००० | | १८०००० | ९५।७ |
| क | गाइ | | २ वटा | | २ वटा | | |
| ५ | आकस्मिक/ माहामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम | | १ पटक | १००००० | १ पटक | १००००० | १०० |
| ६ | कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम | | १ पटक | १००००० | १ पटक | १०००० | १०० |

पशु सेवा तर्फ (प्रदेश सरसत अनुदान)

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वय न स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | कृषि प्रसार, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधार सहयोग कार्यक्रम | | १ पटक | १५०००० | १ पटक | १५०००० | १०० |
| | जम्मा | | | ६०१७००० | | ५५७७०० | ९२।६९ |

लघुउधम विकास कार्यक्रम तर्फ सशत तर्फ

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | MEDPA कार्यक्रम बाट विभिन्न सिप मुलक तालिम लिड व्यवसाय संचालन गरि रहेका उद्ममिहरूलाई स्तरउन्नति गर्न | १ देखि ११ वडामा | २९ जना | २४००००। | २९ जना | २,४०,००० | १०० |
| २ | कुनै १ लघु उद्ममिको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण को लागि | ४ वडामा | १ | १,४०,००० | १ | १,४०,००० | १०० |
| ३ | उद्यम विकास परिचालनका लागि | पालिकामा | १ | ९२०००० | १ | ९२०००० | १०० |
| जम्मा | | | | १३००००० | | १३,००,००० | १०० |

कृषि विकास कार्यक्रमको तर्फ

| सि. न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बर्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------|---|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | रैथाने वाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १ देखि ११ वडा | ८ | ५००००० | १ | ४३५००० | ८७.०० |
| २ | प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत स्याउ/ओखरको साना व्यवसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता) | १ देखि ११ वडामा | ५ | ६००००० | ५ | ५५२००० | ९२.०० |
| ३ | साना सिचाई कार्यक्रम | २ ५ ७ ८ ९ ११ वडामा | ७ | ७७५००० | ७ | ६२०००० | ८०.०० |
| ४ | किसान सुचिकरण कार्यक्रम | १ देखि ११ वडामा | १७००० | २४९००० | १४८० | २१७००० | ८७.१५ |
| ५ | फलफुल तथा अन्न बालीको पकेट कार्यक्रम | ३ ४ ५ ७ ९ १० ११ वडा | ७ | २०००००० | ६ | १६०५००० | ८०.२५ |
| ६ | कृषि प्रसार खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सहयोग कार्यक्रम | १ देखि ११ वडामा | १ | २००००० | १ | २००००० | १००.०० |
| ७ | बाली कटानी | १ देखि ११ वडामा | २ | २०००० | २ | २०००० | १००.०० |
| ८ | तरकारीको विउ विजन खरिद कार्यक्रम | १ देखि ११ वडामा | १ | २००००० | १ | २००००० | १००.०० |
| ९ | मैरिजन्य सामग्री खरिद | १ देखि ११ वडामा | १ | १००००० | १ | १००००० | १००.०० |
| | सम्मान | | | ५६५५००० | | ३९५९००० | |

जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तीका लागी शहिदहरुका लागी प्रोत्साहन भत्ता कार्यक्रम

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | जनयुद्ध, जनआन्दोलन बेपत्ता र शहिद भएका ब्याक्तीका परिवार लाइ जिवन निर्वाह विशेष भत्ता | १ देखि ११ न वडा | ३० | ७२०००० | ३० | ७२०००० | १०० |
| २ | जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनका कार्यक्रममा घाइते अपाङ्गता भएका ब्याक्तीलाइ जिवन निर्वाह विशेष भत्ता | १ देखि ११ न वडा | २९ | ६९६००० | १९ | ६९६००० | १०० |
| जम्मा बजेट | | | | ११२८००० | | ११२८००० | १०० |

खत्याड गाउँपालिकाबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन बेपत्ता र शहिद भएका ब्याक्तीका परिवार लाइ जिवन निर्वाह विषेश भत्ता

| सि.न | कार्यक्रम। विवरण | कार्यन्वयन स्थल | बार्षिक लक्ष्य | | बार्षिक प्रगति | | खर्च प्रतिशत |
|-------------------|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | जनयुद्ध, जनआन्दोलन बेपत्ता र शहिद भएका ब्याक्तीका परिवार लाइ जिवन निर्वाह विषेश भत्ता | १ देखि ११ न वडा | ३० | ३६०००० | ३० | ३६०००० | १०० |
| २ | जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका कार्यक्रममा घाइते अपाङ्गता भएका ब्याक्तीलाइ जिवन निर्वाह विषेश भत्ता | १ देखि ११ न वडा | ३१ | ३७२००० | ३१ | ३७२००० | १०० |
| जम्मा बजेट | | | | ७३२००० | | ७३२००० | १०० |

ठेक्का तर्फ

| सि.न. | कार्यक्रम विवरण | ठेकादार कम्पनी | कार्यान्यन | वार्षिक लक्ष्य | | वार्षिक बजेट | | कैफियत |
|-------|---|---------------------------------|------------|----------------|----------|--------------|----------|--------|
| | | | | परिमाण | बजेट | परिमाण | बजेट | |
| १ | गाउपालिका हुदै क्यातडी सडके क्रमागत | गुरु कन्टकशन जुम्ला | वडा न ७ | १ | १३०००००० | १ | ३५२०४६८ | २७.०८ |
| २ | नखर्जी रम्नाकाध सडक | भिष्मराज कन्टकशन खत्याड २ | वडा न ९ | १ | १००००००० | १ | ३८००००० | ३८.०० |
| ३ | झुगोला बेलि बृज निर्माण | जलब रवि चक्र जे भि | वडा न ७ | १ | ९०००००० | १ | ५९७३५०० | ६६.३७ |
| ४ | गाउ पालिका भवन निर्माण | वि एस निर्माण सेवा | गा पा | १ | ३०००००० | १ | २९००००० | ९६.६७ |
| ५ | गाउ पालिका घेरवार | साइमन निर्माण सेवा | गा पा | १ | १२००००० | १ | ८००००० | ६६.६७ |
| | जम्मा | | | | ३६२००००० | | १६९९३९६८ | ४६.९४ |

समितिको सचिवालय खत्याड गाउँपालिकामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था मुगुमा आ.व. २०८०/०८१

| क्र.स | आवध्द तथा नविकरण भएका संस्थाहरुको नाम | नविकरण | जम्मा रकम रु. |
|--------------|---|--------|---------------|
| १ | कारितास नेपाल | नविकरण | ४५००। |
| २ | मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हेरेण्डेक नेपाल) मुगु | नविकरण | ४५००। |
| ३ | कर्णाली एकिकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक नेपाल) मुगु | नविकरण | ४५००। |
| ४ | कर्णालि सामुदयिक सस्था | आवध्द | १५००। |
| ५ | लिर्वड | नविकरण | ४५००। |
| जम्मा | | | १९५००। |

विपद ब्यावस्थापन तर्फ भएको खर्च

| सि न | विवरण | परिमा ण | बजेट | परिमा ण | खर्च | खर्च प्रतिशत |
|--------------|--|------------|--------|------------|---------------|-----------------|
| १ | विपदको पुर्व तयारीको लागी चामल खरिद | १० बेरा | २२५०० | १० बेरा | २२५०० | १०० |
| २ | खाने तेल | ५ पेटी | ११२५० | ५ पेटी | ११२५० | १०० |
| ३ | त्रिपाल | २० | ५०००० | २० | ५०००० | १०० |
| ४ | विपद प्रतिकार्यको लागी औजार खरिद | १ | ५०००० | १ | ५०००० | १०० |
| ५ | बाल्टी | १५ | ७५०० | १५ | ७५०० | १०० |
| ६ | टेन्ट | २३ | ९००००० | २३ | ८५०००० | ९४।४४ |
| ७ | वडा स्तरीय विपद ब्यावस्थापन समितिलाइ विपद ब्यावस्थापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण | ११ | १३०००० | ११ | १३०००० | १०० |
| ८ | पालिका स्तरीय विपद ब्यावस्थापन समितिलाइ विपद ब्यावस्थापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण | १ | ९०००० | १ | ९०००० | १०० |
| जम्मा | | | | | ९९१२५० | ९६.०३ |

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाबाट
आ.व.२०८०/०८१ गरीएका कार्यहरु

| सि. नं. | वर्ग | संख्या | कैफियत |
|---------|--------------------------|--------|------------------|
| १. | पुर्ण अशक्त अपाङ्गता (क) | १ जना | परिचय पत्र वितरण |
| २. | अति अशक्त अपाङ्गता (ख) | ५ जना | परिचय पत्र वितरण |
| ३. | मध्यम अपाङ्गता (ग) | ७ जना | परिचय पत्र वितरण |
| ४. | सामान्य अपाङ्गता (घ) | १७ जना | परिचय पत्र वितरण |
| जम्मा | | ३० जना | |


बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम २० बर्षे छोरी खाता

| सि न | वडा नं | खाता खोल्नेको संख्या |
|-------|--------|----------------------|
| १ | १ | ५ |
| २ | २ | ११ |
| ३ | ३ | १८ |
| ४ | ४ | १० |
| ५ | ५ | १६ |
| ६ | ६ | ६ |
| ७ | ७ | ९ |
| ८ | ८ | १२ |
| ९ | ९ | १४ |
| १० | १० | ३ |
| ११ | ११ | ८ |
| जम्मा | | ११२ |

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

तहगत आधारमा विद्यालय विवरण

विद्यालय विवरण



■ ECD (Community Level)

■ Basic (1-5)


■ Basic (1-8)

■ Secondary

■ Total


लैङ्गिक आधारमा खत्याड गाउँपालिका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरण

लिङ्गका आधारमा शिक्षक विवरण




तहगत आधारमा खत्याड गाउँपालिका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको विवरण

तहगत आधारमा शिक्षक विवरण




जातिगत आधारमा खत्याड गाउँपालिकाका विद्यालयमा रहेका विद्यार्थी विवरण

जातजातिका आधारमा विवरण (छात्र)




जातजातिका आधारमा विवरण (छात्रा)



खत्याड गाउँपालिकाका विद्यालयमा रहेका जम्मा विद्यार्थी उपस्थिति विवरण

शैक्षिक सत्र २०८०, जम्मा विद्यार्थी विवरण



आ.व. २०८०/०८१ को गाउँपालिकाको शिक्षा तर्फको वार्षिक बजेटको चालु वित्तीय प्रगति

| क्र. सं | कार्यक्रम क्रियाकलाप | वार्षिक समिक्षा वजेट | पहिलो त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | जम्मा खर्च | खर्च प्रतिशत |
|---------|--|----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|--------------|
| १ | मा.वि.आ.वि शिक्षक तलब | ९२००००० | १४९३५०० | १५२५०१७ | १८०८८०० | २०७०६८३ | ६८९८०० | ७५ |
| २ | बालविकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी हरुको पारिश्रमिक | १२२००००० | ० | १८९६००० | १८९६००० | १८९६००० | ८२१६०० | ६७ |
| ३ | शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक बैठक भत्ता | ११५००० | ० | ० | ७५००० | ० | ७५००० | ५० |
| ४ | शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक बैठक भत्ता | १३५००० | ० | ० | ३१००० | ० | ३१००० | २३ |
| ५ | बालविकास केन्द्रका लागि शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण | ३००००० | ० | ० | ३००००० | ० | ३००००० | १०० |
| ६ | स्थानिय विषय पाठ्य पुस्तक निर्माण | १३००००० | ७५०००० | ० | ३६३००० | ० | १११३००० | ६८ |
| ७ | कालिका मा.वि बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना | ५००००० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ८ | शिक्षक विषयगत शिक्षक विद्यालय तथा | २००००० | ० | ० | ० | १५०००० | १५०००० | ७५ |

क्रमश .

| क्र. सं | कार्यक्रम क्रियाकलाप | वार्षिक समिक्षा वजेट | पहिलो त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | जम्मा खर्च | खर्च प्रतिशत |
|---------|---|----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|--------------|
| ९ | आधारभुत तह परिक्षा संचालन | ४००००० | ० | ० | ३८०००० | ० | ३८०००० | ९५ |
| १० | शैक्षिक स्रोत केन्द्र स्थापना | ८००००० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ११ | राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता | ९००००० | ० | ० | ९००००० | ० | ९००००० | १०० |
| १२ | साक्षरता गाउँपालिका घोषणा | ७००००० | ० | ० | ० | १२०००० | १२०००० | १७ |
| १३ | नव प्रदेशी शिक्षकहरुलाई सेवा प्रवेश तालिम तथा पुर्ण ताजगि तालिम | ४००००० | ० | ० | ० | ४००००० | ४००००० | १०० |
| १४ | खेलकुद तथा अन्य प्रतियोगितामा सह लगानी | ५००००० | ० | ० | ३३४००० | ० | ३३४००० | ६७ |
| १५ | स्रोत केन्द्र स्थापना | ८००००० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १६ | उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति | ८००००० | ० | ० | ० | ४४८००० | ४४८००० | ५६ |

आ.व. २०८०/०८१ को शिक्षा संघ तर्फको वार्षिक सशर्त बजेटको वित्तीय प्रगति

| क्र.सं | कार्यक्रम क्रियाकलाप | वार्षिक समिक्षा वजेट | पहिलो त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | जम्मा खर्च | खर्च प्रतिशत |
|--------|---|----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|--------------|
| १ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताको पारिसर्मिक तथा विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान | १२२५२५०० | ३३८६००० | २५१५५०० | ३८३५५०० | २५१५५०० | १२२५२५०० | १०० |
| २ | आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | ३६१२००० | ६९४६०० | ९२०९५० | ४९५४५० | ४६१००० | २१७२००० | ६० |
| ३ | माध्यामिक तहका स्विकृत दरवन्दिका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अनुदान) | ३८९००००० | ९३७०६२८ | ८१५८६८७ | ९२५८१३६ | ७८७७४५९ | ३४६६५००० | ८९ |

क्रमस .

| क्रम संख्या | कार्यक्रम क्रियाकलाप | वार्षिक समिक्षा वजेट | पहिलो त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | जम्मा खर्च | खर्च प्रतिशत |
|-------------|--|----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|--------------|
| ४ | आधारभूत तहका स्विकृत दरवन्दी शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु समेत) | ८८२००००० | २४१९७१५९ | १९०७७३८० | २०९७५१३७ | १८९६७३२४ | ८३२१७००० | ९४ |
| ५ | माध्यमिक तह कक्षा(९-१०) मा अङ्ग्रेजी गणीत र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान | ६२४८००० | १३९८०४८ | ९९७५६७ | ९९७५६७ | १६०९८१८ | ५००३००० | ८० |
| ६ | विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | २८५०००० | ० | ० | २५२५००० | ० | २५२५००० | ८९ |
| ७ | शैक्षिक सुसासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास विद्यार्थी परिक्षण मुल्याङ्कन शिक्षक मेन्टरीड तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण | १०२३००० | ० | ० | २६४००० | ३००००० | ५६४००० | ५५ |
| ८ | सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निशुल्क सेनिटेरी प्याड व्यवस्थापन | १९३३००० | ० | ० | ८६१००० | ० | ८६१००० | ४५ |
| ९ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामाग्री तथा डिजिटल सिकाई सामाग्री व्यवस्थापनका लागी विद्यालयलाई अनुदान | ३१७८००० | ० | ० | २५७३००० | ० | २५७३००० | ८१ |
| १० | शैक्षिक पहुच सुनिश्चिता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम परम्परागत विद्यालय | १५००००० | ० | ० | ० | १२५००० | १२५००० | ८३ |

क्रमस . .

| क्र. स. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | वार्षिक लक्षित बजेट | पहिलो त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | जम्मा खर्च | खर्च प्रतिशत |
|---------|--|---------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|--------------|
| ११ | तोकिएका विद्यार्थीको लागि दिवा खाजाका लागि विद्यालय अनुदान | १३५७१००० | ३९३५८८० | ४०९८३४० | ३६८३७८० | ० | ११७१८००० | ८६ |
| १२ | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान | ४३३४००० | ० | ० | ४३३४००० | ० | ४३३४००० | १०० |
| १३ | राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता | १००००० | ० | ० | ० | १००००० | १००००० | १०० |
| १४ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन | ७६५०००० | ० | ० | २९००००० | ४२२३५५९ | ७६२३५५९ | ९९.६५ |
| १५ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति | २७८०००० | ० | ० | २७२६००० | ० | २७२६००० | ९८ |
| १६ | कोभिड १९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको | ४००००० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |

शैक्षिक सत्र २०८० मा आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी जानकारी

| क्र.स | विद्यालयको नाम | जम्मा विद्यार्थी संख्या | उतिर्ण विद्यार्थी संख्या | अनुतिर्ण विद्यार्थी संख्या | प्रतिशत (उतिर्ण) |
|-------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| १ | ने. रा. आ. वि. डुमाना खत्याड-८ | १३ | ७ | ६ | ५३.८९५ |
| २ | महादेव मा.वि. ह्याङ्लु खत्याड-१० | २३ | ६ | १७ | २६.९ |
| ३ | ने.रा. आ. वि. रिगा खत्याड-८ | ८ | २ | ५ | २५ |
| ४ | सर्वोदय मा.वि. सुकाढिक खत्याड-८ | ३५ | १५ | २० | ४२.८६ |
| ५ | महादेव मष्टा मा. वि. रातापानी खत्याड-११ | ४२ | २० | २२ | ४७.६२ |
| ६ | सरस्वती मा.वि. रिखियाँ खत्याड-११ | २४ | ६ | १८ | २५ |
| ७ | पञ्चोदय मा. वि. नखर्जी खत्याड-९ | ६९ | २२ | ४७ | ३१.८९ |
| ८ | मष्टा आ.वि. राष्कोटिबाडा खत्याड-६ | २९ | २ | २७ | ६.८९ |
| ९ | भगवती मा. वि. बाम खत्याड-६ | ५३ | ५ | ३८ | ९.५३ |

क्रमस...

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| १० | लोकप्रिय मा.वि. गम्था खत्याड-७ | ५४ | २३ | ३१ | ४२.५९ |
| ११ | बालशिक्षा मा.वि. कवा खत्याड-५ | २७ | ४ | २३ | १४.८१ |
| १२ | हिमालय आ.वि. लमेरा खत्याड-५ | १८ | ३ | १५ | १६.६७ |
| १३ | ने रा. मा. वि. कर्मासी खत्याड-१ | २८ | १ | २७ | ३.५७ |
| १४ | जनजागरण मा.वि. सेरी खत्याड-२ | ३० | ५ | २५ | १६.६७ |
| १५ | कालिका मा.वि. बुगा खत्याड-३ | ६७ | ११ | ५६ | १६.४२ |
| १६ | ने रा. मा. वि. जिउका खत्याड-४ | ४५ | ३ | ४२ | ६.६७ |
| जम्मा | | ५५४ | १३४ | ४२० | २४.१९ |

आ.व. २०८०/०८१ मा न्यायिक समितिले गरे कार्यहरू

आ.व. २०८०/०८१ मा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको संख्या

- ❖ दर्ता भएका मुद्दाको जम्मा संख्या : -१० वटा
- ❖ मेलमिलाप भएका मुद्दाहरू : -४ वटा
- ❖ अदालतमा पठाइएका मुद्दाहरू : -२ वटा
- ❖ तामेली गरी पठाइएको मुद्दा : -१ वटा
- ❖ फैसला भएको मुद्दा : -१ वटा
- ❖ प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरू : -२ वटा

क्रमश

| सि न | विवरण | परिमाण | बजेट | परिमाण | खर्च | खर्च प्रतिशत |
|--------------|---|--------|---------------|--------|---------------|-----------------|
| १ | न्यायिक समितिको मासिक इजलास बैठक बसेको | १२ | ५५२०० | १२ | ५५२०० | १०० |
| २ | न्यायिक समितिको मुद्धाको छलफलको लागि बैठक बसेको | ६० | २७६००० | ४४ | ९३००० | ३३।७० |
| ३ | वाइ फाई | १ | ५१५५० | १ | ५१५५० | १०० |
| ४ | शाखाको लागि डेक्सटप, ल्यापटप र प्रिन्टर | १ | २००००० | १ | २००००० | १०० |
| ५ | मेलमिलाप केन्द्रको लागि दराज, ब्यानर र रजिष्टर | १ | २५९६०० | १ | २५९६०० | १०० |
| ६ | मेलमिलाप केन्द्रहरुको अनुगमन | १ | ३३६०० | १ | ३३६०० | १०० |
| ७ | वडा अध्यक्ष र सचिव सहभागी भई म्याद तामेली सम्बन्धी तालिमको संचालन | १ | ४३००० | १ | ४३००० | १०० |
| जम्मा | | | ९१८९५० | | ७३५९५० | ८०।०९ |

उपाध्यक्षसँग महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, २०८०/०८१

| सि न | विवरण | परिमाण | बजेट | परिमा ण | खर्च | खर्च प्रतिशत |
|---------|--|--------|---------|------------|---------|-----------------|
| १ | आत्मनिर्भर गर्नको लागि विभिन्न ब्यावसायी हरुलाई बिउँ सहयोग, | ३ समुह | ३००००० | ३ समुह | ३००००० | १०० |
| २ | एकल महिलाहरुलाई सम्मान कार्यक्रम | ३४० | ५००००० | ३४० | ५००००० | १०० |
| ३ | गरिब, असहाय हरुलाई उपचार खर्च, | ९ जना | ४५००० | ९ | ४५००० | १०० |
| ४ | गर्भवती महिलालाई पोषण स्याहार | ३३ जना | ८२५०० | ३३ | ८२५०० | १०० |
| ५ | असहाय महिलाका तथा अपाङ्गता भएका हरुलाई ब्यावसायको लागी सहयोग हस्तान्तरण | ३ जना | ९०००० | ३ | ९०००० | १०० |
| ६ | मर्यादित महिनाबारी सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम | ११ | ६६०,००० | ११ | ६६०,००० | १०० |
| ७ | बालविवहा तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यक्रम | ११ | ५५०००० | ११ | ५५०००० | १०० |
| ८ | नारी दिवशको अवसरमा पालिका स्तरिय महिला खेलकुद प्रतियोगिता | ११ | २००००० | ११ | २००००० | १०० |
| ९ | महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि किशोरीहरुलाई भविष्यको बाटो पहिचान सम्बन्धी जनचेतनामूलक तालिम | ११ | ५५०००० | ११ | ५५०००० | १०० |

जम्मा

२०११

२०११

१००

भण्डारण शाखा

| सि न | ;fdfgsf] ljj/0f | संख्या | कैफियत |
|------|----------------------------|--------|--------|
| १ | Nofk^k | ६३ | |
| २ | k f]h]S^/ | ३ | |
| ३ | दराज | १६ | |
| ४ | ;fp)* l;:^d | ४ | |
| ५ | lhk | १ | |
| ६ | km Lh | २ | |
| ७ | k LG^/ | ४६ | |
| ८ | kmf]^f] skL d];Lg &'nf] | १ | |
| ९ | s'n aS; | ८ | |
| १० | r]s /fO*/ | १ | |
| ११ | ^]«leh | २ | |
| १२ | h]g]/]^/ | १ | |
| १३ | l66]i'n | ५ | |

क्रमश

| सि न | ;fdfgsf] ljj/Of | संख्या | कैफियत |
|------|--------------------|--------|--------|
| १४ | *]:^k sDk'^^/ | २१ | |
| १५ | kfg; | १ | |
| १६ | ^ofs | २९ | |
| १७ | सोफा | ९ | |
| १८ | ;L ;L Sofd/f | १ | |
| १९ | Sofd/f | ६ | |
| २० | Eofs'nf]*/ | १ | |
| २१ | ;f]nf/ Kofgn | ७८ | |
| २२ | :6Ln b/fh | ३५ | |
| २३ | *L kL cf/ k ltj]bg | १ | |
| २४ | dfOs f:sf]k | १ | |
| २५ | ^LKKk/ | १ | |
| २६ | hL kL P; d];Lg | १ | |

क्रमश

| सि न | ;fdfgsf] ljj/Of | संख्या | कैफियत |
|------|----------------------|--------|--------|
| २७ | df]^/ ;fOsn | ७ | |
| २८ | /f]:6d | १ | |
| २९ | Pkm Pd ^fG;dL^/ | १ | |
| ३० | Oge^/ | ३ | |
| ३१ | Jof^\\L | ७८ | |
| ३२ | ^]j'n | ४८ | |
| ३३ | 6]nLeLhg | २ | |
| ३४ | ;f]nf/ sG^\\f]n/ | ५ | |
| ३५ | k fyfdLs ljwfno ejg | ७ | |
| ३६ | sfof{no ejg | २ | |
| ३७ | ;fd'bfoLs c:ktfn ejg | १ | |

| Ogwg tyf dd{t clen]v | संख्या/पटक | कैफियत |
|-----------------------|------------|-----------|
| ट्रिपर मर्मत | 1 | 700000 |
| भ्याकुलोडर मर्मत | 7 | 900000 |
| वाईक मर्मत | 3 | 250000 |
| पेट्रोल | 694 | In |
| डिजल | 3100 | In |
| अन्य अस्पताल भवन | 1 | |
| माध्यमिक विद्यालय भवन | 3 | १५२९८४८३७ |

| स्वास्थ्य सामाग्रीहरु | संख्या | कैफियत |
|-----------------------|--------|--------|
| भिडियो एक्सरे मेसिन | ४ | |
| अक्सिजन कनसर्नट्रेटर | १२ | |
| अक्सिजन सिलिण्डर | १० | |
| एक्सरे मेसिन | १ | |
| ईसिजी | ४ | |
| जेनेरेटर हेभी | १ | |
| एम्बुलेन्स | १ | |

स्वास्थ्य शाखा


स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम

| क्र स | विवरण | परिवार संख्या |
|-------|----------------------------------|--------------------------|
| १ | जम्मा विमित परिवार | ६७६७ परिवार सदस्य संख्या |
| २ | अति गरिव विमित संख्या | ३५३ परिवार सदस्य संख्या |
| ३ | दलित तथा एकल महिला परिवार संख्या | १०२० घरधुरी संख्या |
| ४ | जेष्ठ नागरिक | ७१९ परिवार सदस्य संख्या |
| ५ | म.स्वा.स्व सेविका | ३८२ परिवार सदस्य संख्या |
| ६ | पुर्ण अपांग | ८७ परिवार सदस्य संख्या |
| ७ | MDR TB | ६ परिवार सदस्य संख्या |

उपचारात्मक सेवा


| सुचकहरू | अवस्था |
|--|--------|
| ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ बिरामीको संख्या | 14677 |
| ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ बिरामी संख्या मध्ये महिलाहरूको अनुपात | 1.73 |
| ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ बिरामीहरूको जनजातिगत विवरण | |
| दलित | 3913 |
| जनजाति | 0 |
| मुस्लिम | 7 |
| मधेसी | 2 |
| ब्राहमण क्षेत्री | 8542 |
| अन्य | 1674 |

खोप सेवाको विवरण



सुरक्षित मातृत्व सेवा

Shrawan 2080 to Ashad 2081 60204 Khatyad Rural Municipality



विविध स्वास्थ्य सेवाहरु

| समस्या प्रकार | जम्मा प्रभावित संख्या | | जम्मा |
|--------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | पुरुष | महिला | |
| पोष्टमार्टम | ३ | ४ | ७ |
| Dog Bite ककुरको टोकाइ | १० | ११ | २१ |
| सडक दुर्घटना | ६ | ९ | १५ |

न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवस्था (जम्मा स्कोर)

| कुल प्राप्तांकको आधारमा कोडिंग संकेत | | | जम्मा स्वास्थ्य संस्था संख्या (नाम सहित) |
|--------------------------------------|----------|--------|--|
| | < ५० % | सेतो | |
| | ५०-६९ % | पहेँलो | ३ - खमाले ,सेरी सुधार गर्नुपर्ने |
| | ७०-८४ % | निलो | ४ - श्रीकोट, गम्था ,सुकाठीक र ह्याङ्गलु |
| | ८५-१०० % | हरियो | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रातापानी |

वित्तीय प्रगतिको अवस्था

| सि न | चालु | | पूँजिगत | | जम्मा | | |
|------------------|-----------------|-----------------|---------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| | बजेट | खर्च | बजेट | खर्च | बजेट | खर्च | खर्च% |
| सशर्त तर्फ | ४६६००००० | ३९३९५३८७ | ० | ० | ४६६००००० | ३९३९५३८७ | ९१ |
| निशर्त तर्फ | १७१६६००० | १७१३६००० | ० | ० | १७१६६००० | १७१३६००० | ९९ |
| प्रदेश अनुदान | २४२०००० | २४२०००० | | | २४२०००० | २४२०००० | १०० |
| जम्मा | ६६१८६००० | ५८९५१३८७ | | | ६६१८६००० | ५८९५१३८७ | ८९.०७ |

खत्याड गाउँपालिकाको आ व २०८०।०८१ को एकिकृत आर्थिक विवरण

खत्याड गाउँपालिका
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१
एकिकृत आर्थिक विवरण

| सि.नं. | आय तर्फ | रकम | सि.नं. | व्यय तर्फ | रकम |
|--------|--|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | १ | चालु तर्फ | |
| | क) नगद | ४६,१३८,०७२।०० | २ | पुजिगत तर्फ | ३७६,८६४,५३४।०० |
| | ख) बैंक | ० | ३ | अनुदान फिर्ता संघ र प्रदेश ग.त.आ.व. | १२२,१६१,३४५।०० |
| २ | राजश्व -आन्तरिक आय) | ० | ४ | अनुदान फिर्ता संघ र प्रदेश चालु आ.व. | - |
| | क) आन्तरिक राजश्व | - | ५ | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | ९७,५२२,३५६।०० |
| | ख) राजश्व बाँडफाँड -संघ | ८५,१८१,२२०।०० | ६ | गरिब संग विश्वेश्वर कार्यक्रम | ४१५,०००।०० |
| | ग) राजश्व बाँडफाँड -प्रदेश | ५७२,१३२।०० | ७ | स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम | ६००,०००।०० |
| | घ) अन्य आय | - | ८ | एकिकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम | ८९८,२३६।०० |
| ३ | वित्तिय हस्तान्तरण-संघ | - | ९ | आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय | १,४१६,०००।०० |
| | क) समानिकरण अनुदान | ९६,०६९,०००।०० | १० | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ७९३,७९४।०० |
| | ख) शर्त अनुदान चालु | २३०,४९०,५३५।०० | | धरौटी फिर्ता | २,७४१,४२४।०० |
| | ग) शर्त अनुदान पुजिगत | १३,१६०,०८०।०० | | धरौटी मौज्दात | ३,८४७,६५०।०० |
| | घ) विशेष अनुदान | ४,६३३,३७६।०० | | बैंक मौज्दात नगद | ३१,८३०,०६७।०० |
| | ङ) समपुरक अनुदान | ३,५६२,८२६।०० | | जम्मा | ६३९,०९०,४०६।०० |
| ४ | वित्तिय हस्तान्तरण-प्रदेश | - | | | |
| | क) समानिकरण अनुदान | १२,३६६,०००।०० | | | |
| | ख) शर्त अनुदान चालु | १०,५८५,०००।०० | | | |
| | ग) शर्त अनुदान पुजिगत | २०,१४४,२०६।०० | | | |
| | घ) विशेष अनुदान | २,०००,०००।०० | | | |
| | ङ) समपुरक अनुदान | ५,९५३,५००।०० | | | |
| ५ | अन्तर स्थानीय तह बाट प्राप्त | - | | | |
| ६ | संघिय सरकार बाट अख्तियारी प्राप्त | - | | | |
| | क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता | ९७,५२२,३५६।०० | | | |
| | ख) गरिब संग विश्वेश्वर कार्यक्रम | ४१५,०००।०० | | | |
| | ग) स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम | ६००,०००।०० | | | |
| ७ | प्रदेश सरकार बाट प्राप्त अख्तियारी | - | | | |
| | क) एकिकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम | ८९८,२३६।०० | | | |
| | ख) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय | १,४१६,०००।०० | | | |
| | ग) सामाजिक विकास मन्त्रालय | ७९३,७९४।०० | | | |
| ८ | धरौटी मौज्दात-गत वर्ष | ४,६२८,७५१।०० | | | |
| ९ | धरौटी आय- चालु आ.व. | १,९६०,३२२।०० | | | |
| | जम्मा | ६३९,०९०,४०६।०० | | जम्मा | ६३९,०९०,४०६।०० |

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम

| मुख्य कार्यक्रम | रकम | खर्च | बाँकी | खर्च प्रतिशत |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| औषधी तथा ल्याव सामान ढुवानी रेकर्डिङ्ग तथा रिपोर्टिङ्गका लागि फर्म फरमेट छपाई ई टी वी अध्यावधिक विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम स्थलगत अनुसिक्षण तथा सुपरीवेक्षण क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्लेषण । | १०५००० | १००००० | ५००० | ९५ |
| समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवम घरदैलो क्षयरोग खोजपड्ताल कार्यक्रम ।क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सक्रिय खोज पड्ताल कार्यक्रम ।घरपरिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क परीक्षण एवम पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टि पी टी कार्यक्रम । | ९५००० | ८५००० | १०००० | ८९ |
| जम्मा | २००००० | १८५००० | १५००० | ९३ |

परिवार कल्याण कार्यक्रम

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|----|
| प्रजनन रुग्णता सेवा | ४४००० | ४१३६७ | २६३३ | ९४ |
| परिवार योजना सेवा | ४१००० | ३९००० | २००० | ९५ |
| किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा | ८०००० | ३०००० | ५०००० | ३८ |
| स्थानिय तहतर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तरगत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा रक्तिसंचार न्यानो झोला निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम । | ४३०३००० | ३०७६८५४ | १२२६१४६ | ७२ |
| स्थानिय तहको साझेदारीमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालनको लागि पालिका वडा बाट खोप केन्द्र स्तरमा सुपरीवेक्षण तथा दादुरा रुवेला खोप अभियान संचालन एवं व्यवस्थापनको लागि पालिका तथा वडा खोप समितिको अभिमुखिकरण गोष्ठी | २८६००० | २११००० | ७५००० | ७४ |
| नियमित खोप सुदृढीकरण पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना एफ आईभिपी खोप अभियान खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरुको निगरानी नमूना संकलन तथा व्यवस्थापन सरसफाई प्रवर्धन कार्यक्रमको समिक्षा सुक्ष्मयोजना अध्यावधिको लागि एक दिन गोष्ठी पूर्ण खोप वडा पालिका सुनिश्चितताको लागि खोप समन्वय समिति तथा जनप्रतिनिधीहरुको अभिमुखिकरण वडामा घरधुरी सर्वेक्षण वडा भेरीफिकेसन अनुगमन तथा प्रमाणिकरणको लागि व्यवस्थापन खर्च । | ३०३००० | २४१००० | ६२००० | ८० |
| स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन | ९७९००० | ७९४७६१ | १८४२३९ | ८१ |
| पोषण विशेष कार्यक्रम | ५२४००० | ४१३००० | १११००० | ७९ |
| सिवीआईएमसिआई कार्यक्रम समिक्षा स्थलगत अनशिक्षण र | | | | |

किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम मुल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया तथा Active case Detection तथा Slide ढुवानी समेत औलो तथा कालाजार समेत ।

५५०००

५३७६५

१२३५

९८

विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यनिकरण दिवस मनाउने तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखिण कार्यक्रम ।

४५०००

०

४५०००

०

जम्मा

१०००००

५३७६५

४६२३५

४६

उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|-----------|
| आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि औषधी खरिद | ११८७००० | ११८७००० | ० | १०० |
| स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम अभिमुखिकरण समिक्षा फलोअप अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत | ११३००० | १०५८३५ | ७१६५ | ९४ |
| जम्मा | १३००००० | १२९२८३५ | ७१६५ | ९९ |

स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम

| | | | | |
|--|---------------|---------------|----------|------------|
| पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाको मासिक बैठक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरीफिकेसन एवम गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवम वार्षिक समिक्षा गोष्ठी । | ३००००० | ३००००० | ० | १०० |
| जम्मा | ३००००० | ३००००० | ० | १०० |

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| स्थानिय तहका स्वास्थ्य शाखा स्वास्थ्य चौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल तथा आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको तलब महंगी र पोषाक भत्ता । | ३५८००००० | ३२०८२५७० | ३७१७४३० | ९० |
| जम्मा | ३५८००००० | ३२०८२५७० | ३७१७४३० | ९० |

आयुर्वेद कार्यक्रम

| | | | | |
|---|----------|----------|---------|-----|
| आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम आयुर्वेद औषधालय | ६००००० | ६००००० | ० | १०० |
| जम्मा | ६००००० | ६००००० | ० | १०० |
| कुल जम्मा | ४६६००००० | ३९३९५३८७ | ७२०४६१३ | ८५ |

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु

- आधारभूत तहको स्थानिय पाठ्यक्रम तयार भइ कार्यन्वयनमा आएको
- शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा प्र अ ब्यवस्थापन कार्य विधि पास गरि कार्यन्वयनमा आएको
- ४ जना उच्च शिक्षा अध्यायनरत विध्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ती सहयोग गरियो
- समावेशी विध्यालय सुधार योजना निर्माण तथा कार्यन्वयन
- खत्याडलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्बोधन सडक निर्माणको लागी EIA को काम अगाडी बढाउनको साथै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल भएको
- खेलकुद राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड संचालन भएको
- खेल क्षेत्रको प्रबद्धन गर्न पालिकामा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भएको
- स्थानिय सांस्कृतिक कला प्रबद्धनको लागी खुल्ला देउडा प्रतियोगिता सञ्चालन भएको
- कृषी क्षेत्रमा कृषकहरुलाई आकर्षित गर्न उत्कृष्ट ८ जना कृषक छनोट गरी पुरस्कृत गरीएको
- खेलकुद क्षेत्रको प्रबद्धनको लागी सैनाचौरमा खेलकुद मैदान तथा रङ्गशाला निर्माण कार्य थालनी गरियो
- ३ किलोमिटर आन्तरिक सडक र १७०० मिटर अन्तर जिल्ला जोड्न

qmdzM

- एक घर एक धाराको अवधारणाको सुरुवात संगै यो आर्थिक वर्षमा ३४२ घरमा एक घर एक धाराको जडान भएको
- गाउँपालिकाबाट संचालन भएका योजनाहरूको रकम भुतानी श्रमिकको खातामा भएको
- अल्पत्र रहेको ओम रारा अस्पताललाई निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कार्यन्वयनको अवस्थामा रहेको
- ३ वटा वडा कार्यालयको पक्की भवन निर्माण भइ कार्यालय सञ्चालनमा आएको
- १ वटा पक्की स्वास्थ्य कार्यालय भवन निर्माण भएको
- १० सैया अस्पतालको निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको
- ६० किलोवाट खत्याड खोला जलवायु विद्युत आयोजना पुर्ण मर्मत गरि कर्यान्वयन ल्याइ ९८२ घरमा बत्ति बलेको।
- ३५० मिटर RCC रोड निर्माण भएको
- आयोजनामा गुर्णस्तर कायम भएको
- अन्तर पालिका समन्वयमा योजना सञ्चालन भएको
- विपन्न दलित तथा एकल महिलाहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन १०३० घुुरीलाई
- वर्थिङ्ग सेण्टर संचालन वडा न १ मसाने र वडा न ११ रिखिया ।
- गर्भवति तथा सुत्केरी आमाहरूलाई Folic Acid र Calcium निशुल्क वितरण
- स्वास्थ्य संस्थाको जिन्सी डिजिटल प्रणाली सुरुवात (९ वटा संस्था)
- वध्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षण कार्यक्रमको सुरुवात भएको

;d:ofx?

- संघियताको कार्यान्वयन संगै जनताका अपेक्षाहरु बढ्दं जानु । सिमित श्रोतबाट अक्त अपेक्षाहरु पुरा गर्नमा कठीनाई
- कृषि, पशुस्वा लगाएतका दरवन्दिहरु स्थानिय तहमा हस्तान्त्रण हुनु तर उनिहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा वित्तिय समनिकरण अनुदानवाट भुक्तानी हुने हुदा चालु खर्चको प्रकृति बढ्ने र पजिगत खर्च कटौती हुने ।
- विकास संरचना राजनिति चरित्रवाटक्ष कार्यान्वयन हुनु, जनताका कामकाजमा राजनितिक चरित्र हावि हुन खोज्नु । सामाजिक दण्डहिनता बढ्नु ।
- संघीय सरकारबाट अनुमान गरी पठाईएको राजश्व बांढफाढ वाफतको रकम प्राप्त नहुनु । वांठफांठ गरिएका कार्यक्रम प्रभावित हुनु ।
- स्थाजिय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने भएता पनि जनताहरुमा कर तिर्ने वानीको विकास नहुनु ।
- वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुदा वाहय निर्माण सामाग्री तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्री दुवानी र अवत जावतमा कठीनाइ

- समयमै बजेट पारित भएपनि समयमानै रकम निकास नहुनु ।
- सूचना प्रविधि प्रभावकारीता नहुदा लेखा प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिनाई
- कर तथा राजश्व जम्मा गर्न अधिकृत बैंक नहुदा कर तथा राजश्व दाखिला गर्न कठिनाई
- वेष पानि तथा हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध हुदा गैहस्थानिय निर्माण सामाग्री ढुवानीमा कठिनाई तथा विकास प्रकृया अवरुद्ध
- गाउँपालिका र अधिकांश वडा कार्यालयका भवन नहुदा प्रशासनिक कामकाज मा कठिनाई
- प्रदेश सरकार समन्वय तथा सहकार्यको सट्टा स्थिनय सरकार संगको प्रतिस्पर्दि सरकारको भुमिकामा स्थापित हुन खोज्नु । अनुगमन प्रणाली फितलोहुनु । अनियमितता मौलाउनु ।
- विकास साझेदार तथा गैहसरकारी संघ संस्थाहरुको काम गराईको चरित्र समेत राजनितिक प्रकृतिको हुनु ।
- विद्यालयहरुमा विषयगत तथा तहगत शिक्षकको अभाव
- खेतियोग्य जमिनमा घर आवास बनाउने तथा सडक बनाउने चलनका कारण खेतियोग्य जमिनको हास
- सहज र प्रभावकारी न्याय सम्पार्दनका लागि न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकारको दरबन्दि नहुनु
- प्रदेश सरकारबाट प्रपाप्त हुने बजट निकास तथा अख्तियारी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुनु
- राष्ट्रिय तथा समुदायिक वनको बैज्ञानिक सिमा निधारण नहुनु
-

;"emfjx?M

- जानताको सन्तुष्टिका आधारमा स्थानीय सरकारका कर्मचारीको मुल्याङ्कन र वृत्त विकास गर्ने प्रणाली स्थापीत गरीनु पर्ने ।
- जिल्ला भित्रका ४ वटै तहले एउटै मापदण्डका आधारमा कर तथा राजश्व संकलन गर्ने परिपाटीको थालनी गरिनु पर्ने ।
- संघिय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विकास अनुदान तथा आयोजनाहरु स्थानिय तहको प्रथमिकताको आधारमा स्थानिय हतको स्वामित्व र सहभागीतामा संचालन हुनु पर्ने
- संघिय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र अख्तियारी समयमै प्राप्त हुनु पर्ने
- प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने आयोजनाहरुको अन्तीम अनुगमन तथा भुतानी प्रक्रिया मा स्थानीय तहको जिम्वेवारी बनाउनु पर्ने
- संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विच एक आपसमा समन्वय हुनु पर्ने

संघिय तथा प्रदेश सरकारसंग राखेका अपेक्षाहरु

- संघिय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार विच को आपसमा समन्वयको अभाव
- स्थानीय श्रोत सम्भाव्यता र आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम छनोट नभएको
- कृषि कार्यक्रममा बास्तविक किसान पहुच नपुग्दा विचौलियाहरुले अनुदानको चरम दुरुपयोग
- स्थानिय तहका प्राविक कर्मचारीहरुलाइ क्षामता अभिवृद्धि तालिमपहुच नहुनु
- प्रदेश तथा संघका अयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने जिम्वेबारी स्थानिय तहलाइ दिनु पर्ने

विकासका केही
झलकहरू

वडा नं १ मा संचालन भएको खानेपानी योजना एक घर एक धारा



जनजागरण मा वि तटबन्धन वडा नं २



प्रधानमन्त्री राजगार कार्यक्रम अन्तरगत नखर्जी ग्रामीण सडक



रिगा जिउला सिचाइ कुलो आर सि सि वडा न ७



वडा नं ६ मा वडा कार्यालय घवार तथा फिल्ड निर्माण



वडा न ६ मा वडा कार्यालय घवार तथा फिल्ड निर्माण




रामतडि देखि खाडा सम्म प सि सि बाटो निर्माण योजना वडा नं ७

खत्याड गाउँपालिका
रोजगार सेवा केन्द्र
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

आयोजना सूचना पार्टी

आयोजनाको नाम : रामतडी देखि खाडा सम्म पि. सि. सि. बाटो निर्माण आयोजना
निर्माण स्थल : खत्याड गापा-७ थारा, मुगु
आयोजनाको कुल बागत : रु. २५,०९,९७३.१८ ।-
अनुदान : रु. २०,००,००० ।-
जन श्रमदान : रु. ५,०९,९७३.१८ ।-
आयोजनाबाट लाभान्वित घरधुरी संख्या : १७१
आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या : ८५५
आयोजनाको सम्पत्ता मिति : २०८०।१२।२६
आयोजनाको कार्य सतपन्न गर्नुपर्ने मिति : २०८१।०३।०१
उपभोक्ता समिति
निर्माण उपभोक्ता समिति
१. अध्यक्ष श्री मेदनाथ उपाध्याय
२. सदस्य श्री डिल बहादुर रायत
३. कोषाध्यक्ष श्री निर्मला बागिया



माझिचार दाख बल्द जिउडा बाटा निमाण वडा न

४



वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना वडा नं १०



2024/6/15 09:13

हेरेन्डेक नेपालद्वारा विद्यालय भवन निर्माण वडा नं ५ कवा



ने रा आ वि विध्यालय भवन निर्माण वडा नं ९ कर्खा



१० सैया अस्पताल निर्माण हुदै वडा नं ४ इजारकाटीया



रैथाने वाली अन्तर्गत चिनो कागुनो कुटानी मिल तथा मेटल विन



वडा नं ३ सैन र वडा नं ७ थारामा तरकारी खेति




अनार खेति वडा नं १०



८ जना उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम



पशु नश्लसुधार कार्यक्रम अनुसार केहि पशुहरुमा कृतिम गर्भाधान गरेका तस्विरहरु



न रा मा वि मसानमा विध्यालय प्रखाल वडा न १



DB Jul 2, 2024, 18:49

वडा नं ४ र ७ लाई जाडिन निमाण भएका वला वृज



खत्याड गा पा र कनकासुन्दरी गा पा को सिमा गेट



निर्माणाधिन ५०० किलोवाट विरा सेरा लघुजल विधुत आयोजना



व्यवसाय सुधार तथा विस्तार तालिमको झलक



रातापाना नखजा सडक निमाण वडी न ९



हाल सम्म संचालनमा रहेका व्यवसायहरु



आगलागी बाट क्षती वडा न २ का २ घर



विपद पुनर्तयाराका लागि ल्याएका खाद्य सामाग्री



स्वास्थ्यकर्मी द्धारा गमगशबाट भ्याक्सिन ढुवानी गर्दै



स्वास्थ्य संस्थाको भवनहरु



पालिकाको स्टोर



भिडियो एक्सरे गर्दै



७१ वर्षको बृद्धको फोक्सोमा जमेको विकार युत पानी निकाल्दै



**केहि जिज्ञासा भए
कृपाया ?**



धन्यवाद ।।।

06/02/2015 07:06